

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг" на 2020 год по итогам 2020 года,  
услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод**  
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	План		Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	
				план	факт							амортизация	прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
						2020 год	- 2 230 487									
		<b>Глава I. ПОДЪЕМ ВОДЫ</b>														
1		Строительство охранного поста №3 на Акбай-Карасу́йском водозаборе	объект	1	1			1 938	1 938	-			1 938			
2		Установка электроприводных затворов с дистанционным управлением на водоводе возле НС Карау	объект	3	3			23 298	23 298	-			23 298			
3		Модернизация трансформаторной подстанции с установкой устройства компенсации реактивной мощности на Акбай-Карасу́йском водозаборе.	ед.	16	18			6 396	6 396	-			6 396			
4		Реконструкция водовода на территории Акбай-Карасу́йского водозабора (переходящий)	п.м.	560	560			202 149	202 150	1	по факту выполненных работ.объект переходящий с 2019 на 2021год.		202 150			
5		Строительство гидрометрических постов на подводящих и отводящих каналах инфильтрационного бассейна на Акбай-Карасу́йском водозаборе.	объект	1	1			12 144	12 144	0			12 144			
6		Строительство охранного поста на насосной станции 2-го подъема участка Кара су на Акбай-Карасу́йском водозаборе.	объект	1	1			1 938	1 938	-	0		1 938			
7		Строительство складского помещения на насосной станции 2-го подъема участка Кара су для хранения таблетированной соли	объект	1	1			9 753	9 753	0			9 753			
8	Подача воды по распределительным сетям	Восстановление электрооборудования насосной станции №4 скважины №31 на уч. АКВ.	объект	1	1			12 938	12 939	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		12 939			
9		Строительство ограждения инфильтрационного бассейна на Акбай-Карасу́йском водозаборе	объект	1	1			3 578	3 578	-	0		3 578			
10		Строительство водовода д-630 мм для переключения водовода д-1200 мм на Карасу́йской насосной станции 2-го подъема в селе Аксукент Сайрамского района	объект	1	1			6 150	6 222	72	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		6 222			
11		Установка видеонаблюдения на территории Акбай-Карасу́йского водозабора	комплект	1	1			6 078	6 078	-			6 078			
12		Реконструкция ограждения водозабора Тассай-1, Тассай-2 (переходящий)	п.м.	2500	2500			100 000	100 000	0			100 000			
13		Модернизация трансформаторной подстанции с установкой устройства компенсации реактивной мощности на водозаборе Тассай -1,2,Кумшбулак	ед.	19	19			6 535	6 535	0			6 535			
14		Установка системы видеонаблюдения на водозаборе Тассай-1,2	комплект	1	1			12 111	12 111	-			12 111			
15		Установка силового трансформатора ТМ-25кВА на водозаборе Тассай-2 тп скв. №21,22	ед.	1	1			872	872	0			872			
16		Модернизация насосного оборудования на насосной станции П-го подъема на участке Кызыл сай.	ед.	1	1			12 622	12 623	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		12 623			
17		Строительство резервной линии электропередач водозабора Тассай-2.	объект	1	1			6 243	6 244	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		6 244			
18	Строительство водопроводной сооруженияи Комешбулак	объект	1	1			183 497	184 297	800	по факту выполненных работ.Объект переходящий с 2019 на 2021год.		184 297				
19		Установка силового трансформатора ТМ-25 кВа на Бадам-Сайрамского водозабора ТП №1,2	ед.	2	2			1 126	1 126	-	0		1 126			
20		Внедрение системы сбора данных с расходомеров на Бадам-Сайрамском водозаборе	ед.	15	15			6 761	6 762	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		6 762			
		<b>Всего по главе I:</b>						<b>616 127</b>	<b>617 004</b>	<b>877</b>			<b>617 004</b>			
		<b>Глава II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ</b>														
21		Установка регуляторов давления воды на водоводах и водопроводных сетях	шт	37	38			90 453	108 000	17 547	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		108 000			
22		Установка воздушных клапанов (вантузы) на водоводах и водопроводных сетях	шт	11	11			3 974	3 975	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		3 975			
23		Установка расходомеров с устройством камеры на водоводе Калинин, Кызылсай	ед.	3	3			26 662	26 662	0			26 662			
24		Установка электроприводных затворов на водоводе для дистанционного управления через центральную диспетчерскую службу	ед.	5	5			23 343	23 343	0			23 343			
25		Устройство железобетонной камеры для затвора диаметром 800 мм	объект	1	1			836	845	9	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		845			
26		Переподключение водопроводной сети в мкр. Кайтпас-1 на территории Агаш базар к существующий водопроводную сеть диам 600 мм	объект	1	1			6 100	6 138	38	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		6 138			
27		Устройство железобетонного колодца диам. 1500 мм на водоводе диам 1000 мм возле хлораторной станции	объект	1	1			296	296	-	0		296			
28		Устройство железобетонного колодца диам. 1500 мм на водоводе диам 300 мм возле лесоторгового рынка Кайтпас-1	объект	1	1			293	296	3	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		296			

29	Подача воды по распределительным сетям	Установка задвижки diam 150 мм с устройством железобетонного колодца diam 100 мм для сброса воды на водоводе diam 1000 мм после хлораторной станции на Акбай Карасуйского водозабора	объект	1	1		741	748	7	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	748			
30		Установка задвижки diam 200 мм для сброса воды на водоводе diam 500 мм на территории ТЭЦ-3	объект	1	1		1 043	1 054	11	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	1 054			
31		Устройство железобетонного колодца diam 2000 мм для расходомера после хлораторной	объект	1	1		363	366	3	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	366			
32		Устройство железобетонного колодца diam 2000 мм для подачи воды в хлораторную	объект	1	1		363	366	3	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	366			
33		Замена затвора diam 500 мм по ул. Жибек Жолы жилого массива Кызыл-Сай на территории Ак нан и на водоводе от площадки №1 до ТЭЦ-3 diam 500 мм	объект	2	2		9 131	9 213	82	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	9 213			
34		Установка задвижки diam 100 мм с устройством железобетонного колодца d-1000 мм для сброса воды на водоводе diam 1000 мм после хлораторной станции на АКВ	объект	1	1		322	326	4	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	326			
35		Строительство железобетонной смотровой камеры на водопроводной сети diam. 1000 мм III нитки на территории обл. потреб. Содола	шт	1	1		1 286	1 287	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	1 287			
36		Установка вантуза diam. 200 мм на водопроводной сети diam. 1200 мм на территории хлораторной	ед	1	1		542	542	0		542			
37		Строительство двух смотровых камеры на параллельный водовод diam. 1200 мм на насосной станции 2-го подъема Кара-Су в Сайрамском районе	шт	2	2		6 205	6 205	0		6 205			
38		Восстановление резервуара чистой воды объемом 6000 м3 на площадке №6 (мкр.Наурыз)	объект	1	1		44 471	44 471	0		44 471			
39		Пристройка к боксу на участке Каратауского районного водоканала (механическая мастерская)	объект	1	1		8 565	8 565	0		8 565			
40		Подключение и прокладка газопровода к зданию эксплуатационного участка мкр. Север	объект	1	1		2 065	2 066	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	2 066			
41		Установка и замена квартальных, внутриквартальных и общедомовых приборов учета воды класса "С".	шт	578	2590		38 403	73 558	35 155	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	73 558			
42		Установка передающих устройств на водомеры квартальных ОДВ/ОУВ	шт	236	236		10 942	11 102	160	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	11 102			
43		Реконструкция распределительных водопроводных сетей	п.м.	2500	2500		95 500	96 151	651	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	96 151			
44		Модернизация насосного оборудования на водозаборе Забадам	объект	1	1		3 425	3 425	0		3 425			
45		Реконструкция, замена и установка распределительных узлов	шт	50	50		12 000	12 983	983	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	12 983			
46		Модернизация насосного оборудования на насосной станции мкр.Азат	объект	1	1		6 932	6 932	0		6 932			
47		Модернизация насосной станции 3-го подъема с частотным преобразователем по ул. Мадели Кожа 48	ед.	1	1		947	947	0		947			
48		Установка пожарной сигнализации на водозаборах Тассай, Акбай-Карасуй и на эксплуатационных участках Каратауского и Абайского районов.	объект	4	6		1 290	1 290	-		1 290			
49		Строительство бокса и навеса для специального автотранспорта и техники на территории эксплуатационного участка канализации в мкр.Север, Енбекшинского района.	объект	1	1		21 293	21 293	0		21 293			
50		Установка датчиков давления по квартальным приборам учета воды и после регуляторов давления воды для дистанционного снятия показания приборов.	ед.	112	112		24 017	24 019	2	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	24 019			
			<b>Итого:</b>				<b>441 803</b>	<b>496 465</b>	<b>54 662</b>		<b>496 465</b>			
			<b>Водопроводные сети:</b>											
51			Реконструкция водопроводной сети d-160 мм по ул.Ильева, ул. Писарева Енбекшинский район, г.Шымкент	п.м.	1035	1035		16 154	16 155	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	16 155		
52			Реконструкция водопроводной сети d-800 мм по ул.Жибек жолы от ул.Сайрамская до МСЧ Фосфор Енбекшинский район, г. Шымкент	п.м.	2292	2292		193 152	193 152	0			193 152	
53			Реконструкция водопроводной сети diam. 300 мм по ул. Тажибаева от ул. Мауели до ул. Адырбекова Енбекшинский район	п.м.	690	690		1 834	1 834	0			1 834	
54			Реконструкция водопроводной сети d-500мм по ул.Акназар хана от ул. Сайрамская до ул.Аймаутова Енбекшинский район, г. Шымкент	п.м.	1433	1433		53 166	53 166	0			53 166	
55			Реконструкция водопроводной сети d-300мм по ул.Маметовой, Мауели от ул. Аймаутова до ул.Жандосова Енбекшинский район, г. Шымкент	п.м.	1513	1513		4 983	4 983	0			4 983	
56			Реконструкция водопроводной сети diam. 150 мм по ул. Толстого от ул. Сайрамская до ул. Кутулова	п.м.	1909	1909		35 714	35 714	0		35 714		
57			Реконструкция водопроводной сети d-400 мм по ул.Жандосова от АЗС "Гелиос" до ул.Сасбукаева, Енбекшинский район, г.Шымкент	п.м.	390	390		24 317	24 317	0		24 317		
58			Реконструкция водопроводной сети d-100 в пос.Гидролизный, Енбекшинский района, г.Шымкент	п.м.	773	773		11 494	11 494	0		11 494		
59			Реконструкция водовода d-500 мм. от пл.№3 до пр. Тауке хана (по ул.Желтоксан, ул.Жанкожа батыр, ул.Ильева, ул.Аймаутова, Енбекшинский район, г.Шымкент (переходящий)	п.м.	480	480		81 203	81 204	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	81 204		
60			Реконструкция водопроводной сети d-100 мм по ул.Смытлаева от ул. Акназар хана до ул.Дуялдича,Енбекшинский район, г.Шымкент	п.м.	227	227		4 214	4 214	0		4 214		
61			Реконструкция водопроводной сети d-100 мм по ул.Тяжева от ул.Тауке хана до ул.Майлы кожа,Енбекшинский район, г.Шымкент	п.м.	425	425		6 935	6 935	0		6 935		
62			Реконструкция водопроводной сети d-150 мм по ул.Жолдасбекова от ул.Ильева до ул.Туркестанская,Енбекшинский район, г.Шымкент	п.м.	620	620		15 671	15 672	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	15 672		
63			Реконструкция водопроводной сети d-100 мм. по ул.Куншыгыс, Енбекшинский район, г.Шымкент	п.м.	595	595		10 597	10 597	0		10 597		
64			Реконструкция водопроводной сети d-110 мм по ул.Сасбукаева (Темирязева) d.32 д, Енбекшинский район, г.Шымкент	п.м.	166	166		3 255	3 256	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	3 256		
65			Реконструкция водопроводной сети d-150 мм ул.Ильева от ул.Сасбукаева до ул.Адырбекова Енбекшинский район, г.Шымкент	п.м.	653	653		22 992	22 993	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	22 993		

66	Реконструкция водопроводной сети diam. 300 мм. по ул. Казыбек би от площади <u>Ордабасы до ул. Турсулова</u>	п.м.	1845	1845			40 854	40 854	-	0				40 854
67	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Пазылбекова №5-7 пр.Тауке хана дом 14 <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	133	133			3 331	3 332		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		3 332	
68	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Возодарского, от ул.Ерманова до Кездеме <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	258	258			15 095	15 096		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		15 096	
69	Реконструкция водопроводной сети д-110 мм в пос.ХФЗ, рабочий городок, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	430	430			5 409	5 410		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		5 410	
70	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №31,35,37, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	299	299			6 622	6 623		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		6 623	
71	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Калдаякова от №1/1 до ул.Джамгыльдина, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	266	266			3 389	3 390		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		3 390	
72	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №25,25а,25б,27,29 от ул.Калдаякова, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	184	184			8 765	8 766		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		8 766	
73	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр.Республики, дома №39,41 и ул.Гагарина 6,8, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	304	304			5 996	5 996		0			5 996	
74	<b>Подача воды по распределительным сетям</b> Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Тестиль городок, по ул.Быковского, ул.Терешкова, ул.Рекордный до пр.Звеньевой,Ткацкая, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	1583	1583			38 862	38 863		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		38 863	
75	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм, ул.Алимкулова через домов Алимкулова 2, по ул.Толе би 12Б, 12А, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	326	326			8 584	8 584		0			8 584	
76	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм, д-16 мм, ул.Ерманова от торца 11 дома до подвала Ерманова 13, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	200	200			6 673	6 674		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		6 674	
77	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм ул.Ташенова от ул.Туркестанская до Ташенова 6а и ул.Майлы кожа 18, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	83	83			2 676	2 677		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		2 677	
78	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Алырбекова от ул.Турсулова до пр.Тауке хана, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	959	959			11 000	11 000		-			11 000	
79	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Диваева от ул.Илзева до ул.Жылкышшева, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	162	162			3 802	3 802		0			3 802	
80	Реконструкция водопроводной сети д-100мм по ул.Орынбаева от ул.Ватутина до ул.Макарова, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	85	85			3 158	3 159		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		3 159	
81	Реконструкция водопроводной сети д-110 мм по ул.Дулати от ул.Илзева до ул.Сапарбаева <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	928	928			15 406	15 407		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		15 407	
82	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Диваева от ул.Тажикаева до ул.Макарова, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	150	150			6 048	6 048		0			6 048	
83	Реконструкция водопроводной сети д-300 мм по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажикаева, <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	496	496			22 257	22 257		0			22 257	
84	Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул.Сапарбаева, от бул.Кунаева до ул.Байтурсынова <u>Аль-Фарабийский район, г.Шымкент</u>	п.м.	307	307			16 652	16 652		0			16 652	
85	Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул.Кабылбекова (Фабрициуса 4 мкр) ул.Жасыл жай от ул.Исханова, <u>Абайский район, г.Шымкент</u>	п.м.	869	869			24 702	24 702		0			24 702	
86	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по мкр.Спортивный от д-10 до д-6, <u>Абайский район, г.Шымкент</u>	п.м.	600	600			16 536	16 537		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		16 537	
87	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.1-Мая №12,14,16,20,22,22а, пр.Абая №18,20,22 <u>Абайского района</u>	п.м.	933	933			14 852	14 853		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		14 853	
88	Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул.Кожанова от ул. Крейсер Авроры до ул.Темирязьк, <u>Абайский район, г.Шымкент</u>	п.м.	1017	1017			20 747	20 747		0			20 747	
89	Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул.Курманбекова от ул.Алтысбаева до ул.Дуватова	п.м.	597	597			11 414	11 414		0			11 414	
90	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Кызыл Жұлдыз к д-35, сш.№23, <u>Абайский район, г.Шымкент</u>	п.м.	396	396			10 643	10 644		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		10 644	
91	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр.Спорт по скверу от ул.Байтурсынова до д-14, <u>Абайский район, г.Шымкент</u>	п.м.	350	350			7 911	7 912		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		7 912	
92	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Центральная от ул.1-Мамыр до ул.Гагарина	п.м.	256	256			6 051	6 051		0			6 051	
93	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жаркынбекова от ул.Калдаякова до ул.1-Мая <u>Абайский район, г.Шымкент</u>	п.м.	269	269			5 950	5 950		0			5 950	
94	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Байтурсынова к д-59,59а, <u>Абайский район, г.Шымкент</u>	п.м.	214	214			6 798	6 798		0			6 798	
95	Реконструкция водопроводной сети д- 150 мм по пр.Абая от ул.Калдаякова до ул.Громова, <u>Абайский район, г.Шымкент</u>	п.м.	1274	1274			43 207	43 206		1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		43 206	
96	Реконструкция водопроводной сети д-500мм от водозаборной скважины 13,14 по ул.Айдын,ул.Тулар до ул.Дербес <u>Капатауский район, г.Шымкент</u>	п.м.	1493	1493			55 859	55 859		0			55 859	
97	Реконструкция водовода 1-ая нитка Тасая diam. 600 мм	п.м.	1300	1300			91 000	91 852		852	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации		91 852	
	<b>Итого:</b>		<b>31 767</b>	<b>31 767</b>			<b>1 025 930</b>	<b>1 026 802</b>		<b>872</b>			<b>585 103</b>	<b>-</b>
	<b>Всего по главе II:</b>		<b>31767</b>	<b>31767</b>			<b>1 467 733</b>	<b>1 523 267</b>		<b>55 534</b>			<b>1 081 568</b>	<b>-</b>
	<b>Глава III. ТРАНСПОРТИРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ.</b>													
98	Реконструкция канализационного коллектора от ул. Гагарина 14 до ул. Женис 7	п.м.	1490	1490			119 700	119 700		-			119 700	
99	Реконструкция канализационной сети diam. 300 мм от ул. Елшибеи багыра по ул. Акжаркына до ул. Койшидеи багыра в <u>Нымысбаева д-300мм</u>	п.м.	1063	1063			72 751	72 751		0			72 751	
100	Реконструкция канализационной сети д-300 мм по ул.Тургенова Сеченова и ул. Алтысбаева до коллектора №2 по ул.Ичондеева	п.м.	1200	1200			32 000	32 000		-			32 000	

101		Перенос канализационной сети diam. 300 мм от ул. Казиева до коллектора diam. 1200 мм в мкр. Самаа-2	п.м.	270	270			5 297	5 298	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	5 298			
102		Реконструкция канализационно-насосной станции по ул. Сеченова	объект	1	1			8 029	8 029	0		8 029			
103		Модернизация трансформаторных подстанций на площадке Воломерной мастерской, КНС на Новотурлановке, Забадам с установкой устройства компенсации реактивной мощности	объект	3	3			1 565	1 565	0		1 565			
		<b>Итого:</b>		<b>4027</b>	<b>4027</b>			<b>239 342</b>	<b>239 344</b>	<b>2</b>		<b>46 892</b>	-	-	<b>192 451</b>
		<b>Всего по главе III:</b>		<b>4027</b>	<b>4027</b>			<b>239 342</b>	<b>239 344</b>	<b>2</b>		<b>46 892</b>	-	-	<b>192 451</b>
		<b>Глава IV. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД</b>													
104	Услуги по отводу сточных вод	Модернизация двигателей внутреннего сгорания генераторов цеха переработки осадка на уч Очистные Сооружения	объект	1	1			25 542	25 542	0		25 542			
105		Установка сливной станции на участке очистных сооружений	объект	1	1			38 600	38 954	354	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	38 954			
106		Реконструкция освещения, благоустройство, освещение и поливочного водопроводов на участке очистных сооружений в г. Шымкент (переходящий)	объект	1	1			50 000	59 669	9 669	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	59 669			
107		Реконструкция железобетонного колодца на линии перекачки канализационных стоков от канализационных насосной станции "Биогаз" на очистных сооружениях	объект	1	1			1 378	1 377	1	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	1 377			
108		Строительство 3-го докера с расширением существующего на территории канализационных очистных сооружений города Шымкент	объект	1	1			49 364	59 565	10 201	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	59 565			
109		Установка аэрационной системы на иловых картах для устранения запаха на участке Очистного сооружения канализации	объект	1	1			19 319	19 319	0		19 319			
110		Восстановление ограждения на участке Очистные сооружения	п.м.	1850	1850			11 311	11 311	-		11 311			
		<b>Итого:</b>						<b>195 514</b>	<b>215 737</b>	<b>20 223</b>		<b>215 737</b>	-	-	-
		<b>Всего по главе IV:</b>						<b>195 514</b>	<b>215 737</b>	<b>20 223</b>		<b>215 737</b>	-	-	-
		<b>Глава V. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ</b>													
111		Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам ВХ всего в том числе:	ел.	180	181			136 543	136 960	417	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	136 960			
111.1		Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam. 300мм по Картобинскому шоссе от БСВ до ул.Алибекова, Енбекшинского района, г.Шымкент" дог.№ 403 от 22.11.2019г.	ел.	1	1			3 812,07	3 812,07	0		3 812,07			
111.2		Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.160мм по ул.Кр.Аврора, по ул.Сулейменова от ул.Кожанова до дома № 18 Абайского района г.Шымкент" дог.№ 403 от 22.11.2019г.	ел.	1	1			1 662,70	1 662,70	-		1 662,70			
111.3		Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.150мм по пр.Республики дома № 31,35,37, Аль-Фарабийского района г.Шымкент" дог.№ 403 от 22.11.2019г.	ел.	1	1			1 007,31	1 007,31	0		1 007,31			
111.4		РП по объекту: "Рек-ция в/п сети diam.300мм по Темирлановскому шоссе от ул.Байдик би до ул.Байтулы баба, Абайского района г.Шымкент . дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ел.	1	1			1 158,00	1 158,00	-		1 158,00			
111.5		РП по объекту: "Рек-ция в/п сети diam.150мм по Театральная от ул.1 Мая до ул.Гагарина, Абайского района г.Шымкент . дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ел.	1	1			750,00	750,00	-		750,00			
111.6		РП по объекту: "Рек-ция внутриквартальной в/п сети diam.160мм по ул.Фабрициуса ул.Жасыл жай в мкр.4, Абайского района, дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ел.	1	1			2 352,00	2 352,00	-		2 352,00			
111.7		РП по объекту: "Рек-ция в/п сети diam.100мм по пр.Абая к дому № 37, Абайского районaл.Шымкент дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ел.	1	1			383,00	383,00	-		383,00			
111.8		РП по объекту: "Рек-ция в/п сети diam.100мм по ул.Сасбукаева (гимнризева) 32 а, Енбекшинского района,г.Шымкент дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ел.	1	1			782,00	782,00	-		782,00			
111.9		РП по объекту: "Рек-ция в/п сети diam.150мм в мкр.Спортивный от дома № 10 до дома № 6, Абайского района г.Шымкент . дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ел.	1	1			1 924,00	1 924,00	-		1 924,00			
111.10		РП по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.150мм по ул.Илаева от ул.Сасбукаева до ул.Адырбекова, Енбекшинского района, инв.№ 900109439, 900109433" дог.№ 137 от 17.04.2020г., сч.фак.№ 12 от 04.06.2020г. Акт за 26.05.2020г.	ел.	1	1			1 765,00	1 765,00	-		1 765,00			
111.11		РП по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.110мм по ул.Орынбаева от ул.Ватутина доул.Макарова, Аль-Фарабийского района, инв.№ 900109419" дог.№ 137 от 17.04.2020г., сч.фак.№ 11 от 04.06.2020г. Акт за 26.05.2020г.	ел.	1	1			601,00	601,00	-		601,00			
111.12		РП по объекту "Реконструкция водопроводной сети свыносом ИВМ по ул.Асем на 12абон. Аль-Фарабийского района" дог.№ 137 от 17.04.2020г., сч.фак.№ 14 от 16.06.2020г. Акт за 15.06.2020г.	ел.	1	1			164,00	164,00	-		164,00			
111.13		РП по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.150мм в мкр.Спортивный по скверу от ул.Байтурсынова до дома №14 Абайского района" дог.№ 137 от 17.04.2020г., сч.фак.№ 15 от 16.06.2020г. Акт за 15.06.2020г.	ел.	1	1			1 072,00	1 072,00	-		1 072,00			
111.14		РП по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.150мм по ул.Жарманбекова до ул.1 Мамыр, Абайского района" дог.№ 137 от 17.04.2020г., сч.фак.№ 13 от 16.06.2020г. Акт за 15.06.2020г.	ел.	1	1			848,00	848,00	-		848,00			
111.15		РП по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.150мм по ул.Гагарина от ул.Маяковского допр.Абая, Абайского района г.Шымкент" дог.№ 137 от 17.04.2020г., сч.фак.№ 18 от 09.07.2020г. Акт за 30.06.2020г.	ел.	1	1			2 528,00	2 528,00	-		2 528,00			
111.16		РП по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.100мм по ул.Майлы кожа от ул.Елишбек батыра до школы № 12, Енбекшинского района, г.Шымкент" дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ел.	1	1			1 078,00	1 078,00	-		1 078,00			
111.17		РП по объекту "Реконструкция водопроводной сети по ул.Орынбаева Жылкышына на 5 абонентов, Енбекшинского района, г.Шымкент" дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ел.	1	1			824,00	824,00	-		824,00			

111.18	РП по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.40мм по ул.Дулати-Шолохова на 17 абонентов, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент" дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ед.	1	1			248,00	248,00	-		248,00		
111.19	Рабочий проект по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.160мм по ул.Байтулы баба отул.Байдібек би до ул.Байтулы баба, Абайского района, г.Шымкент" дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ед.	1	1			1 428,00	1 428,00	-		1 428,00		
111.20	Рабочий проект по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.100мм текстиль городок по ул.Быковского ул.Терешова ул.Ресурдный до пр.Звоневой, Ткайкам, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент" дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ед.	1	1			2 960,00	2 960,00	-		2 960,00		
111.21	Рабочий проект по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.160мм по ул.Ильева, Писарева, Енбекшинского района, г.Шымкент" дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ед.	1	1			2 074,00	2 074,00	-		2 074,00		
111.22	Рабочий проект по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.100мм в пос.Гидролизный Енбекшинского района, г.Шымкент" дог.№ 191 от 22.05.2019г.	ед.	1	1			1 792,25	1 792,25	0		1 792,25		
111.23	Рабочий проект по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.100мм в ул.Кунныгыс Енбекшинского района, г.Шымкент" дог.№ 137 от 17.04.2019г.	ед.	1	1			1 645,00	1 645,00	-		1 645,00		
111.24	Разработка ПСД "Реконструкция водопроводной сети diam.100мм по ул.Калиева к школе 32, Абайского района в г.Шымкент", дог.№ 137 от 17.04.20г.	ед.	1	1			695,00	695,00	-		695,00		
111.25	Разработка ПСД "Реконструкция водопроводной сети diam.200мм по пр.Абая от ул.Аскарова до ул.Калдаякова, Абайского района в г.Шымкент", дог.№ 137 от 17.04.20г.	ед.	1	1			1 487,00	1 487,00	-		1 487,00		
111.26	Рабочий проект по объекту "Реконструкция водопроводной сети diam.100мм по ул.Дулати от ул.Верещагина до ул.Уалиханова, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент" дог.№ 137 от 17.04.2020г.	ед.	1	1			1 342,00	1 342,00	-		1 342,00		
111.27	Разработка проекта "Благоустройство территорий на АКВ" дог.№ 71а от 16.03.18г.	ед.	1	1			4 755,10	4 755,10	-	0	4 755,10		
111.28	Разработка проекта "Рек-ция освещения, благоустройства, озеленение и поливочного водопроводов на участке Очистных сооружений" дог.№ 71 от 16.03.18г.	ед.	1	1			10 253,68	10 253,68	0		10 253,68		
111.29	Авторский надзор по объекту "Строительство Кумушбулакских водопроводных сооружений Сайрамский район, Туркестанская обл.", дог.№ 214 от 17.07.2020г. Сч.фак.№ 16 от 24.07.2020г.оборот от 23.07.2020г.	ед.	1	1			6 000,00	6 000,00	-		6 000,00		
111.30	Авторский надзор по объекту "Рек-ция водовода по ул.Жибек Жолы от ул.Сайрамская до МСЧ Фосфор", дог.№ 214 от 17.07.2020г. Сч.фак.№ 17 от 24.07.2020г.оборот от 23.07.2020г.	ед.	1	1			990,00	990,00	-		990,00		
111.31	Авторский надзор по объекту "Рек-ция водовода по бульвару Кунаева от ул.Верещагина до ул.Жеткосаи", дог.№ 214 от 17.07.2020г. Сч.фак.№ 18 от 24.07.2020г.оборот от 23.07.2020г.	ед.	1	1			70,00	70,00	-		70,00		
111.32	Рабочий ПСД "Реконструкция водовода diam.600мм по Темирлановскому шоссе от ул.Табанбаева до ул.Сыпырган ата г.Шымкент" дог.№ 415 от 29.12.2018г.	ед.	1	1			5 340,62	5 340,62	0		5 340,62		
111.33	Рабочий ПСД "Реконструкция водопроводной сети diam.600мм по Темирлановскому шоссе от ул.Мангельдина до ул.Табанбаева в г.Шымкент" дог.№ 415 от 29.12.2018г.	ед.	1	1			2 289,35	2 289,35	-	0	2 289,35		
111.34	Рабочий ПСД "Реконструкция водопроводной сети diam.600мм по Темирлановскому шоссе от ул.Мангельдина до ул.Табанбаева в г.Шымкент" дог.№ 415 от 29.12.2018г.	ед.	1	1			3 500,00	3 500,00	-		3 500,00		
111.35	Разработка ПСД "Реконструкция водопроводной сети diam.1200мм и diam.600мм на Карасуйской наосной станции 2-го подъема по адресу: с Аксукеит в Сайрамском районе Туркестанской области" дог.№ 138 от 17.04.2020г. Сч.факт.№ 5 от 29.05.2020г.	ед.	1	1			1 377,00	1 377,00	-		1 377,00		
111.36	Разработка ПСД "Строительство гидрометрических постов на 5-ти подводящих и отводящих каналах инфильтрационном бассейну по уч.АКВ в Сайрамском районе Туркестанской области" дог.№ 138 от 17.04.2020г. Сч.факт.№ 5 от 29.05.2020г.	ед.	1	1			1 563,00	1 563,00	-		1 563,00		
111.37	Разработка ПСД "Строительство двух камер на параллельный водовод Д-1200мм и Д-600мм на наосной станции 2-го подъема Кара-су в Сайрамском районе Туркестанской области" дог.№ 138 от 17.04.2020г. Сч.факт.№ 5 от 29.05.2020г.	ед.	1	1			152,00	152,00	-		152,00		
111.38	Рабочий ПСД "Реконструкция водовода на территории АКВ в Сайрамском районе" дог.№ 138 от 17.04.2020г.	ед.	1	1			10 468,00	10 468,00	-		10 468,00		
111.39	Разработка ПСД "Реконструкция водовода diam.1000мм по ул.Хабир Пазирова до площадки № 2 Енбекшинского района г.Шымкент", дог.№ 138 от 17.04.2020г.	ед.	1	1			4 166,60	4 166,60	-		4 166,60		
111.40	Разработка ПСД "Реконструкция водопроводной сети diam.600мм на участке БСВ, Енбекшинского района г.Шымкент", дог.№ 138 от 17.04.2020г.	ед.	1	1			4 118,40	4 118,40	-		4 118,40		
111.41	Разработка ПСД "Реконструкция водопроводной сети diam.600мм по ул.Апарова от ул.Жансугурова до ул.Рашидова в г.Шымкент", дог.№ 138 от 17.04.20г., сч.ф.№ 10 от 01.10.2020	ед.	1	1			1 184,40	1 184,40	-		1 184,40		
111.42	Разработка ПСД "Реконструкция водопроводной сети diam.500мм по ул.Желтоксан, Жанкожа батыра, Ильева от пл.№ 3 до пр.Таке хана Енбекшинского района в г.Шымкент", дог.№ 415 от 29.12.18г., сч.ф.№ 11 от 01.10.2020	ед.	1	1			940,50	940,05	-	0	940,05		
111.43	Разработка ПСД "Реконструкция водопроводной сети diam.600мм по Темирлановское шоссе от ул.Мангельдина до ул.Табанбаева в г.Шымкент", дог.№ 415 от 29.12.18г., сч.ф.№ 11 от 01.10.2020	ед.	1	1			1 144,67	1 144,67	0		1 144,67		
111.44	Разработка ПСД "Реконструкция водопроводной сети diam.500мм обеспечения водой юго-западной части города по ул.Верещагина от ул.Тимирязева до бульвар Кунаева в г.Шымкент", дог.№ 415 от 29.12.18г.	ед.	1	1			3 000,00	3 000,00	-		3 000,00		

111.45	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Рек-ция водопроводной сети диам.300мм по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажигаева в г.Шымкент" дог.№ 404 от 22.11.19г.	ед.	1	1			1 812,56	1 812,56	-			1 812,56			
111.46	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Рек-ция водопроводной сети диам.150мм по ул.Диваева от ул.Тажигаева до ул.Макарова в г.Шымкент" дог.№ 404 от 22.11.19г.	ед.	1	1			1 032,35	1 032,35	-			1 032,35			
111.47	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Рек-ция водопроводной сети диам.100мм по ул.Кызыл Жұлдыз,35, ул.Октябрьская 27, г.Шымкент", дог.№ 139 от 17.04.2020г.сч.ф.№ 4 от 06.10.20г. <b>Оборот от 06.10.20г.</b>	ед.	1	1			852,83	852,83	0			852,83			
111.48	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Рек-ция водопроводной сети диам.100мм по ул.Байтурсанова к дому 59,59А, г.Шымкент", дог.№ 139 от 17.04.2020г.сч.ф.№ 4 от 06.10.20г. <b>Оборот от 06.10.20г.</b>	ед.	1	1			792,26	792,26	-	0		792,26			
111.49	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажигаева в г.Шымкент" дог.№ РЕ-0168 от 12.12.2019г.	ед.	1	1			520,00	520,00	-			520,00			
111.50	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети диам.500мм по ул.Еримбетова от ул.Рыскулова до МЧС Фофор Енбекшинского р-на в г.Шымкент" дог.№ РЕ-0167 от 12.12.2019г.	ед.	1	1			918,78	918,78	-			918,78			
111.51	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети диам.150мм по ул.Диваева от ул.Тажигаева до ул.Макарова" дог.№ РЕ-0165 от 12.12.2019г.	ед.	1	1			350,00	350,00	-			350,00			
111.52	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети диам.100мм по ул.Кызыл Жұлдыз,35, ул.Октябрьская,27 в г.Шымкент" дог.№ РЕ-0048 от 30.04.2020г.	ед.	1	1			551,50	551,50	0			551,50			
111.53	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети диам.500мм от ул.п.№ 3 по ул.Желтокан, Жанжожа багара, Илеяна, Айытулова до пр. Тауке хана, Енбекшинского р-на в г.Шымкент" дог.№ РЕ-0047 от 30.04.2020г.	ед.	1	1			1 421,59	1 421,59	-	0		1 421,59			
111.54	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети диам.100мм по ул.Байтурсанова к д.59, 59 А в г.Шымкент" дог.№ РЕ-0049 от 30.04.2020г.	ед.	1	1			640,86	640,86	-	0		640,86			
111.55	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по пр. Республики от ул.Бейбитшилик до ул.Айбергенова в г.Шымкент" дог.№ РЕ-0007/5 от 29.01.2019г.	ед.	1	1			300,00	300,00	-			300,00			
111.56	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети диам.400мм по ул.Жандосова от АЗС иГенное до ул.Тимирязева в г.Шымкент" дог.№ РЕ-0023 от 22.02.2019г.	ед.	1	1			569,93	569,93	-			569,93			
111.57	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети диам.150мм по Ахдирова от ул.Адырбекова до ул.Айытулова Енбекшинского р-на в г.Шымкент" дог.№ РЕ-0005/3 от 29.01.2019г.	ед.	1	1			300,00	300,00	-			300,00			
111.58	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по пр. Республики от ул.Момышулы до ул.Бейбитшилик в г.Шымкент" дог.№ РЕ-0006/4 от 29.01.2019г.	ед.	1	1			300,00	300,00	-			300,00			
111.59	Реконструкция водопроводной сети диам.100мм по пр.Исмаилова к домам № 20,22, ул.Молдагуловой к домам № 29,31, Абайского района, г.Шымкент № 900110847 дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			
111.60	Реконструкция в/п сети диам.160мм по ул.Кр.Авроры, ул.Сулейменова от ул.Кожанова до дома № 18, Абайского р-на г.Шымкент дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			
111.61	Реконструкция водопроводной сети диам.100мм по ул.по ул.Макталы от Темирлановского шоссе, Абайского района, г.Шымкент, инв.№ 900109436, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			
111.62	Реконструкция водопроводной сети диам 76мм по ул.Туркестанская (Кызыл би Казахтелеком) Аль-Фарабийского района, г.Шымкент, инв.№900109463, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			
111.63	Реконструкция водопроводной сети диам 110мм в пос.ХФ3 Рабочий городок, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			
111.64	Реконструкция водопроводной сети д-150мм, по пр.Республика к домам №14,16,18, Абайский район г. Шымкент инв.№ 900110843, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			
111.65	Строительство водопроводной сети диам.160мм по ул.Рыскулова, Аль-Фарабийского района, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			
111.66	Реконструкция водопроводной сети диам.100мм по ул.Кадаякова 1/1 до ул.Жангельдина, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			
111.67	Реконструкция в/п сети диам.150мм по пр.Республика дома №№ 25,25а,25б,25в,27,29 от ул.Кадаякова, Аль-Фарабийского р-на г.Шымкент, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			
111.68	Реконструкция в/п сети диам.150мм по пр.Республика дома №№ 31,35,37, Аль-Фарабийского р-на г.Шымкент дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			
111.69	Реконструкция водопроводной сети диам.150мм по пр.Республика дом № 39,41 и по ул.Гагарина дома № 6,8, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-			51,50			

111.70	Реконструкция водопроводной сети диам.400мм мкр.Тассай Каратауского района, г.Шымкент инв.№900109549 дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.71	Реконструкция в/п сети диам.100мм по ул.1 Мая 12,14,16,20,22,22а, пр.Абая 18,20,22., Абайского р-на г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.72	Реконструкция водопроводной сети диам.150мм по ул.1 Мамыр от ул.Кремлевской до ул.Театральная Абайского района, г.Шымкент инв.№ 900110900, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.73	Реконструкция водопроводной сети диам.200мм по ул.Кремлевского от ул.Кадаякова до ул.Гагарина Абайского района, инв.№900110838, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.74	Реконструкция водопроводной сети диам.160мм мкр.Ынтымак-2 до ул.Есенова Абайского района инв.№999722562, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.75	Реконструкция водопроводной сети диам.150мм в мкр.Север дома № 59,66,67,68, Енбекшинского района, г.Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.76	Реконструкция водопроводной сети диам.110мм по ул.Алимкулова через домов Алимкулова 2, по ул.Толе би 126, Толе би 12а, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.77	Реконструкция водопроводной сети диам.100мм от пр.Тауке хана по ул.Тажева до ул.Майлы кожа, Енбекшинского района, г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.78	Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по Каратобинскому шоссе от БСВ до ул.Алибекова Енбекшинского района, г.Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.79	Реконструкция водовода д-600мм, на уч.БСВ в г. Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.80	Реконструкция водопроводной сети диам.100мм по ул.Ташенова от ул.Туркестанская до ул.Ташенова ба и ул.Майлы Кожая, 18, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.81	Реконструкция водопроводной сети диам.100мм по ул.Кожанова, Темир Казык от Темирлановского шоссе до ул.Кр.Аироры, Абайского района, г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.82	Реконструкция водопроводной сети д- 150мм, по ул.Диваева от ул.Тажибаява до ул.Макарова, Енбекш. район г. Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.83	Реконструкция водопроводной сети диам.150мм в мкр.17, Енбекшинского района, г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.84	Реконструкция водопроводной сети диам.500мм по ул.Еримбетова от ул.Рыскулова до МЧС Фосфор, Енбекшинского района г.Шымкент дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.85	Реконструкция водопроводной сети диам.500мм по Темирлановскому шоссе от ул.Табанбаева до ул.Сыпырган ата Абайского района г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.86	Реконструкция водопроводной сети д- 150мм, по ул.Ильева от ул.Багытбаева до ул.Пасарева, диам.100мм по ул.Пасарева от ул.Толстого до ул.Ильева, Енбекш. район г. Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.87	Реконструкция водопроводной сети д- 100мм, по ул.Орынбаева от ул.Ватутина до ул.Макарова Аль-Фараб. район г. Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.88	Реконструкция водопроводной сети д- 150мм, по ул.Кабилбекова (Фабрициуса 4 мкр.) ул.Жасыл жай от ул.Исаханова Абайского, район г. Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.89	Реконструкция водопроводной сети д- 150мм, в мкр.Спортивный от д-9 до д-6, Абайского, район г. Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.90	Реконструкция водопроводной сети д- 200мм, по ул.Баянауал от пл.№6 до ул.Байтурсынова, Абайского, район г. Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.91	Реконструкция водопроводной сети д- 150мм, по ул.Гагарина от ул.Маяковского до пр.Абая, Абайского, район г. Шымкент , дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.92	Реконструкция водопроводной сети д- 150мм, по ул.Курманбекова от ул.Алпысбаева до ул.Дулатова, Абайского, район г. Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.93	Реконструкция водопроводной сети д- 150мм, по ул.Театральная от ул. 1-Мамыр до ул.Гагарина, Абайского, район г. Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			51,50	51,50	-		51,50		
111.94	Реконструкция водопроводной сети диам.600мм на уч.БСВ, Енбекшинского района, г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50	
111.95	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул.Жолдасбекова от ул.Ильева до ул.Туркестанская,Енбекшинский район, г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50	
111.96	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Сасбукаева д.32а, Енбекшинский район, г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50	
111.97	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Тестиль городок, по ул.Быковского, ул.Терешова, ул.Рекордный до пр.Звонковой, Ткацкая, Аль-Фарабийский район, г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50	
111.98	Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50	
111.99	Реконструкция водопроводной сети д-100 по ул.Ильева от ул.Ильева до ул.Жылкышынова,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент, дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50	
111.100	Реконструкция водопроводной сети д-150 по ул.Дулати от ул.Ильева до пр.Тауке хана,Аль-Фарабийский район,г.Шымкент , дог.№47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50	

111.101	Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул.Сапарбаева, от пр.Кунаева до ул.Байтурсынова Аль-Фарабийский район, г.Шымкент, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50			
111.102	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Кызыл Жұлдыз к д-35, сш.№23, Абайский район, г.Шымкент, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50			
111.103	Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр.Спорт по скверу от ул.Байтурсынова до д-14, Абайский район, г.Шымкент, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50			
111.104	Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул.Байтурсынова к д-59, 59а, Абайский район, г.Шымкент, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50			
111.105	Реконструкция II нитки д-1000 мм по ул.Хабир Пазикова, Каратауский район, г.Шымкент, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			57,68	51,50	-	6	по факту выполненных работ и разработанной сметной документации	51,50			
111.106	Проведение экспертизы Типовой проект "Реконструкция в/п сетей ввода домов серий № 105", дог.№ ЮКПЭ-0046 от 17.04.2019г.	ед.	1	1			87,50	87,50	-			87,50			
111.107	Проведение экспертизы Типовой проект "Реконструкция в/п сетей ввода домов серий № 103", дог.№ ЮКПЭ-0047 от 22.04.2019г.	ед.	1	1			87,50	87,50	-			87,50			
111.108	Проведение экспертизы Типовой проект "Реконструкция внутридомовых в/п сетей с выносом ИВ в распределительные ящики с установкой их в подвальных помещениях высотных домов серий № 121", дог.№ ЮКПЭ-0045 от 17.04.2019г.	ед.	1	1			87,50	87,50	-			87,50			
111.109	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция внутриквартальной в/п сети diam.160мм по ул.Фабришуса, ул.Жасыл Жай в мкр.4, Абайский район, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0012 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			625,00	625,00	-			625,00			
111.110	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.200мм по ул.Койскды батыра, Енбекшинского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0015 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			625,00	625,00	-			625,00			
111.111	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.100мм по ул.Майлы Кова от ул.Елшибеи батыра до школы № 12, Енбекшинского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0014 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			446,43	446,43	-	0		446,43			
111.112	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.100мм по ул.Диваева от ул.Ватутина до ул.Валиханова, Аль-Фарабийского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0007 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			312,50	312,50	-			312,50			
111.113	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.200мм по ул.Баянаул от пл.№ 6 до ул.Байтурсынова, ул.Ахметова, Абайского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0016 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			669,64	669,64	0			669,64			
111.114	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.150мм по ул.Центральная от ул.1Мая до ул.Гагарина, Абайского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0011 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			312,50	312,50	-			312,50			
111.115	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.100мм по ул.Орынбаева от ул.Ватутина до ул.Макарова, Аль-Фарабийского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0013 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			357,14	357,14	0			357,14			
111.116	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.160мм по ул.Курманбекова от ул.Алмысбаева до ул.Дулати, Абайского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0009 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			446,43	446,43	-	0		446,43			
111.117	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.150мм по ул.Гагарина от ул.Манкеевского до пр.Абая, Абайского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0010 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			625,00	625,00	-			625,00			
111.118	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.150мм в мкр.Спортивный от дома № 10 до дома № 6, Абайского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0005 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			580,36	580,36	-	0		580,36			
111.119	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.150мм по ул.Дулати от ул.Верещагина до ул.Валиханова, Аль-Фарабийского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0008 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			491,07	491,07	0			491,07			
111.120	Проведение экспертизы Рабочий проект "Реконструкция в/п сети diam.150мм по ул.Иляева до ул.Писарева Енбекшинского р-на, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-0006 от 29.01.2020г.	ед.	1	1			625,00	625,00	-			625,00			
111.121	Проведение комплексной введомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей diam.150мм по ул.Алдарбекова Енбекшинского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2079 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			605,09	605,09	-			605,09			
111.122	Проведение комплексной введомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей diam.150мм по ул.Жолдасбекова от ул.Иляева до ул.Туркестанская Енбекшинского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2066 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			609,89	609,89	-	0		609,89			
111.123	Проведение комплексной введомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей по ул.Ерманова от № 11 дома до дома № 13 Аль-Фарабийского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2078 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			438,64	438,64	-	0		438,64			
111.124	Проведение комплексной введомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей diam.150мм по пр.Абая от ул.Калдаякова до ул.Громова, Абайского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2077 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			801,73	801,73	0			801,73			
111.125	Проведение комплексной введомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей diam.100мм по ул.Сасбукаева (Тимирязева), 32 А, Енбекшинского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2068 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			435,21	435,21	0			435,21			



111.126	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей диам.150мм в мкр.Спортивный по скверу от ул.Байтурсынова до дома №14, Абайского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2074 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			585,30	585,30	-	0		585,30			
111.127	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей диам.150мм по ул.Жарканибекова от ул.Калдаккова до ул.1 Мамыр, Абайского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2070 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			446,70	446,70	-	0		446,70			
111.128	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей диам.100мм по ул.Сматлаева от ул.Акназархана до ул.Дундича Енбекшинского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2073 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			446,85	446,85	-	0		446,85			
111.129	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей диам.100мм по ул.Диваева от ул.Ильева до ул.Жылкышинева Аль-Фарабийского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2067 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			398,85	398,85	-	0		398,85			
111.130	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей диам.100мм по ул.Куштыгыс Енбекшинского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2071 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			484,39	484,39	-	0		484,39			
111.131	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей диам.100мм по ул.Дулати от ул.Ильева до ул.Сапарбева Аль-Фарабийского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2072 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			646,44	646,44	-	0		646,44			
111.132	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей диам.100мм Текстиль городок по ул.Буковского ул.Терешкова ул.Рекордный до пр.Звеновой, Ткацкая, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2069 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			911,51	911,51	-	0		911,51			
111.133	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей диам.250мм по ул.Сапарбева от бул.Кунаева до ул.Байтурсынова, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2080 от 14.07.2020г.	ед.	1	1			558,62	558,62	-	0		558,62			
111.134	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по РП "Реконструкция в/п сетей диам.150мм по ул.Адырбекова от ул.Торекулова до пр.Тауке хана, Аль-Фарабийского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2085 от 05.08.2020г.	ед.	1	1			689,14	689,14	-	0		689,14			
111.135	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочий проект "Реконструкция водопроводной сети диам.150мм в мкр.17 Енбекшинского района, г.Шымкент", дог.ЮКПЭ-2100 от 21.09.2020г.	ед.	1	1			760,27	760,27	-	0		760,27			
111.136	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочий проект "Реконструкция водопроводной сети диам.300мм по ул.Калинина от пр.Республики до ул.Кремлевская, Абайского района, г.Шымкент", дог.ЮКПЭ-2101 от 21.09.2020г.	ед.	1	1			884,48	884,48	-	0		884,48			
111.137	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочий проект "Реконструкция водопроводной сети диам.250мм тубдиспансера, Енбекшинского района, г.Шымкент", дог.ЮКПЭ-2102 от 21.09.2020г.	ед.	1	1			1 242,18	1 242,18	-	0		1 242,18			
111.138	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочий проект "Реконструкция водопроводной сети диам.250мм по ул.Раскубекова от ул.Утепова до ул.Маметова, Абайского района, г.Шымкент", дог.ЮКПЭ-2099 от 21.09.2020г.	ед.	1	1			1 248,06	1 248,06	-	0		1 248,06			
111.139	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочий проект "Реконструкция водопроводной сети диам.300мм в мкр.Азат по ул.Ақбастау Енбекшинского района, г.Шымкент", дог.ЮКПЭ-2103 от 21.09.2020г.	ед.	1	1			931,08	931,08	-	0		931,08			
111.140	Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по Рабочий проект "Реконструкция водопроводной сети диам.150мм в мкр.12 Енбекшинского района, г.Шымкент", дог.ЮКПЭ-2104 от 21.09.2020г.	ед.	1	1			809,43	809,43	-	0		809,43			
111.141	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150мм по ул. Толстого от ул. Сайрамская до ул. Кутузова, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			249,50	249,50	-	-		249,50			
111.142	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-40мм по ул. Жансаянова от камеры МСЧ Фосфор до ул. Сасбулаева, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			249,50	249,50	-	-		249,50			
111.143	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм в пос. Гидролизный, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			249,50	249,50	-	-		249,50			
111.144	Технический надзор по объекту «Реконструкция водовода д-500мм от пл. №3 до пр. Тауке хана по ул. Желтокан, ул. Жанкожа батыр, ул. Ильева, ул. Аймаутова, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			249,50	249,50	-	-		249,50			
111.145	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Сматлаева от ул. Акназар хана до ул. Дундича, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			137,00	137,00	-	-		137,00			
111.146	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Тажева от ул. Тауке хана до ул. Майлы кожа, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			234,00	234,00	-	-		234,00			
111.147	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул. Жолдабекова от ул. Ильева до ул. Туркестанская, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			199,50	199,50	-	-		199,50			
111.148	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Куштыгыс от ул. Толстого до пр. Тауке хана, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			199,50	199,50	-	-		199,50			

111.149	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Сасбукуева д.32а, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			199,50	199,50	-		199,50		
111.150	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул. Иляева от ул. Багысбаева до ул. Писарева; д-100 мм по ул. Писарева от ул. Толстого до ул. Иляева, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			149,50	149,50	-		149,50		
111.151	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул. Иляева от ул. Сасбукуева до ул. Адырбекова ул. Акпан батыра от ул. Иляева до пр. Тауке хана, Енбекшинский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			119,50	119,50	-		119,50		
111.152	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Пазылбекова 5 до пр. Тауке хана подвала д.14, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			99,50	99,50	-		99,50		
111.153	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул. Володарского, от ул. Ерманова до Кездеме, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			119,50	119,50	-		119,50		
111.154	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм в пос. ХФЗ, рабочий городок, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			182,00	182,00	-		182,00		
111.155	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр. Республики, дома №31,35,37, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			119,50	119,50	-		119,50		
111.156	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Калдаякова 1/1 до ул. Джангельдина, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			119,50	119,50	-		119,50		
111.157	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр. Республики, дома №25,25а,25б,25а,27,29 от ул. Калдаякова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			119,50	119,50	-		119,50		
111.158	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр. Республики, дома №39,41 и ул. Гагарина 6,8, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			134,50	134,50	-		134,50		
111.159	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм Текстиль городок, по ул. Быковского, ул. Терешкова, ул. Рекордный по пр. Звеньевой, ткацкая, аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			124,50	124,50	-		124,50		
111.160	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм ул. Алимкулова через домов Алимкулова,2, по ул. Тоте Би 12А, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			134,50	134,50	-		134,50		
111.161	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм, д-16 мм, ул. Ерманова от торца 11 дома до подвала Ерманова,13, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			124,50	124,50	-		124,50		
111.162	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм ул. Туркестанская по ул. Ташенова до дома №ба, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			88,00	88,00	-		88,00		
111.163	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150мм по ул. Адырбекова от ул. Торексулова до пр. Тауке хана, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			139,50	139,50	-		139,50		
111.164	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Диваева от ул. Иляева до ул. Жылкышыева, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			139,50	139,50	-		139,50		
111.165	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Орынбаева от ул. Ватугина до ул. Макарова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			139,50	139,50	-		139,50		
111.166	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул. Дулати от ул. Иляева до ул. Сапарбаева, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			139,50	139,50	-		139,50		
111.167	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул. Диваева от ул. Тажиббаева до ул. Макарова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			134,50	134,50	-		134,50		
111.168	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-300 мм по ул. Ташенова от ул. Жандосова до ул. Тажиббаева, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			134,50	134,50	-		134,50		
111.169	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-250 мм по ул. Сапарбаева, от пр. Кулаева до ул. Байтурсынова, Аль-Фарабийский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			134,50	134,50	-		134,50		
111.170	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-160 мм по ул. Кабылбекова (Фабричный 4 мкр.) ул. Жакыл жай от ул. Исханова, Абайский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			124,50	124,50	-		124,50		
111.171	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по мкр. Спортивный от д-9 до д-6, Абайский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			124,50	124,50	-		124,50		
111.172	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. 1-Мамыр к домам №12,14,16,20,22,22а, пр. Абая к дому №18,20,22»	ед.	1	1			79,50	79,50	-		79,50		
111.173	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-200 мм по ул. Кожанова от ул. Крейсер Авроры до ул. Темірязык, Абайский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			79,50	79,50	-		79,50		
111.174	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул. Курманбекова от ул. Алшысбаева до ул. Дулатова»	ед.	1	1			79,50	79,50	-		79,50		
111.175	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Кызыл Жұлдыз к д-35, сш. №23, Абайский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			79,50	79,50	-		79,50		
111.176	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм в мкр. Спорт по скверу от ул. Байтурсынова до д-14, Абайский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			49,50	49,50	0		49,50		
111.177	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул. Театральная от ул. 1-Мамыр до ул. Гагарина»	ед.	1	1			124,50	124,50	-		124,50		
111.178	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по ул. Жаркынбекова от ул. Калдаякова до ул. 1-Мая, Абайский район, г. Шымкент»	ед.	1	1			124,50	124,50	-		124,50		

111.179	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-100 мм по ул. Байтурсынова к д-59,59а, Абайский район, г. Шымкент».	ед.	1	1		124,50	124,50	-		124,50			
111.180	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-150 мм по пр. Абая от ул. Калдаякова до ул. Громова, Абайский район, г. Шымкент».	ед.	1	1		124,50	124,50	-		124,50			
111.181	Проведение комплексной введомственной экспертизы по РП "Реконструкция водопроводной сети diam.300мм и diam.600мм на Кумышбулакском водозаборе между скважиной 7 и 8 в г.шымкент" дог.№ ЮКПЭ-0017 от 29.01.2020г. Сч.факт.№ 81 от 11.05.2020г.	ед.		1			491,07	491,07			491,07		в связи с производственной необходимостью за счет дополнительного источника финансирования
112	<b>Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам КХ всего в том числе:</b>	ед.	19	20		38 097	38 296	199			38 296		по факту выполненных работ и разработанной сметной документации
112.1	Рабочий проект по объекту "Строительство напорного коллектора по ул.Тургенева, Сеченова к канализационному коллектору № 2, Абайского района, г.Шымкент" дог.№ 137 от 17.04.2020г., сч.ф.№ 56 от 05.01.2021г. Обор.31.12.2020	ед.	1	1		8 929,73	8 929,73	0,00			8 929,73		
112.2	Разработка ПСД на Строительство канализационной сети по ул.Круговая на 65абон., дог.№ 71 от 16.03.18г.	ед.	1	1		1 301,40	1 301,40	- 0,00			1 301,40		
112.3	Авторский надзор по объекту "Реконструкция коллектора от ул.Гагарина 14 до ул.Женни", дог.№ 214 от 17.07.2020г. Сч.факт.№ 19 от 24.07.2020г.оборот от 23.07.2020г.	ед.	1	1		450,00	450,00	-			450,00		
112.4	Разработка ПСД на по объекту "Строительство 3-го докера с расширением существующего докера на территории КОС г.Шымкент, дог.№ 406 от 22.11.19г. Сч.ф.№21 от 03.08.20г. Оборот от 30.07.2020г.	ед.	1	1		4 080,00	4 080,00	-			4 080,00		
112.5	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция канала от камеры № 77 до приемной камеры КОС г.Шымкент", дог.№ 140 от 17.04.2020г.	ед.	1	1		14 496,17	14 496,17	- 0,00			14 496,17		
112.6	Разработка ПСД "Реконструкция по переносу канализационной сети д-300мм от ул.Каинава до коридктора Д-1200мм в мкр Самал-2, Абайского района г.Шымкент" дог.№ 138 от 17.04.2020г. Сч.факт.№ 5 от 29.05.2020г.	ед.	1	1		768,00	768,00	-			768,00		
112.7	Разработка ПСД "Реконструкция докера № 1 через реку Бадам Енбекшинского района г.Шымкент", дог.№ 138 от 17.04.2020г.	ед.	1	1		1 126,60	1 126,60	-			1 126,60		
112.8	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Стр-во канализационной сети с подключением абонентов по ул.Алтын Сака №2,5,8,6,7,9,11,23,10,28,25,12,17,22,24,26, 27,21,19,16,15,30,14,13,32,(на 25абоненто) в г.Шымкент" дог.№ 139 от 17.04.20г.	ед.	1	1		1 065,07	1 065,07	- 0,00			1 065,07		
112.9	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Рек-ция канализационного коллектора diam.300мм по ул.Алдиярова от ул.Сматлаева до ул.Толе би Енбекшинского района г.Шымкент", дог.№ 139 от 17.04.2020г.сч.ф.№ 5 от 29.10.20г. Оборот от 28.10.20г.	ед.	1	1		1 762,87	1 762,87	- 0,00			1 762,87		
112.10	Разработка проектно-сметной документации по объекту "Рек-ция канализационного коллектора diam.300мм поул.Алдиярова от ул.Сматлаева до ул.Толе би Енбекшинского района г.Шымкент", дог.№ 139 от 17.04.2020г.сч.ф.№ 3 от 24.07.20г. Оборот от 21.07.20г.	ед.	1	1		440,72	440,72	- 0,00			440,72		
112.11	Проведение комплексной введомственной экспертизы по РП "Реконструкция канализационной сети diam.600мм по Темирлановскому шоссе от ул.Тыныбаева до ул.Сыпырган ата 2319н.м." дог.№ РЕ-0166 от 12.12.2019г.	ед.	1	1		1 183,00	1 183,00	-			1 183,00		
112.12	Реконструкция канализационной сети diam.200мм по ул.Актан батыра от ул.Жандосова, Енбекшинского района, г.Шымкент дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1		51,50	51,50	-			51,50		
112.13	Реконструкция канализационной сети diam.300мм по ул.Ташенова от ул.Жандосова до ул.Тажибаева, дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1		51,50	51,50	-			51,50		
112.14	Реконструкция канализационной сети diam.200мм по ул.Мамытова от дома №7 до ул.Асарова, Абайского района, г.Шымкент дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1		51,50	51,50	-			51,50		
112.15	Реконструкция напорного коллектора по ул.Тургенева Сеченова к канализационному коллектору № 2, Абайского р-на г.Шымкент дог.№ 47 от 29.01.2020г.	ед.	1	1		51,50	51,50	-			51,50		
112.16	Проведение комплексной введомственной экспертизы по РП "Реконструкция коллектора diam.250мм с расширением diam.300мм по ул.Сабдукаева (тимирязева) отовощной базы до ул.Некрасова, Енбекшинского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2075 от 14.07.2020г.	ед.	1	1		940,01	940,01	-			940,01		
112.17	Проведение комплексной введомственной экспертизы по РП "Строительство напорного коллектора по ул.Тургенева, Сеченова к канализационному коллектору № 2 Абайского района, г.Шымкент", дог.№ ЮКПЭ-2076 от 14.07.2020г.	ед.	1	1		947,93	947,93	-			947,93		
112.18	Технический надзор по объекту «Реконструкция водопроводной сети д-300 мм по ул. Тургенева Сеченова и ул. Алыпбаева до коллектора №2 по ул. Ципрейсова».	ед.	1	1		199,50	199,50	-			199,50		
112.19	Технический надзор по объекту «Реконструкция канализационной сети д-200 мм по ул. Тимирязева от овощной базы до ул.Некрасова».	ед.	1	1		199,50	199,50	-			199,50		
112.20	Технический надзор по объекту «Реконструкция докера №1 д-500 мм с прокладкой через р. Бадам».	ед.		1			199,50	199,50			199,50		в связи с производственной необходимостью за счет дополнительного источника финансирования
	<b>Итого:</b>		<b>199</b>	<b>201</b>		<b>174 640</b>	<b>175 256</b>	<b>616</b>			<b>175 256</b>		
	<b>Всего по главе V:</b>		<b>199</b>	<b>201</b>		<b>174 640</b>	<b>175 256</b>	<b>616</b>			<b>175 256</b>		
	<b>Глава VI. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ</b>												
113	Тракторный пневмоколесный транспортный	шт.	2	2		31 040	31 040	-			31 040		
114	Мотопомпа	ед.	1	1		163	163	-			163		
115	Отбойный молоток	шт.	1	9		91	818	727			818		
116	Генератор бензиновый сварочный для АВР	шт.	1	1		418	418	-			418		

117	Оборудование GPS	шт.		7				485	485			485				
118	Грузопассажирский цельнометаллический автомобиль для аварийных бригад	ед.		6				19 085	19 085	в связи с производственной необходимостью за счет дополнительного источника финансирования		19 085				
119	Насос для откачки воды	ед.		8				1 301	1 301			1 301				
120	Ультразвуковой расходомер в комплекте с датчиками	комп-т		2				6 305	6 305			6 305				
121	Электрический трехколесный мотоцикл	шт.		6				4 304	4 304			4 304				
	<b>Итого:</b>		<b>5</b>	<b>42</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 711</b>	<b>63 919</b>			<b>32 207</b>	<b>63 919</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Приобретение лабораторных оборудования</b>															
122	Лабораторная оборудование "Кислородомер"	шт.	1	1				916	916		-	0		916		
123	Лабораторная оборудование "Портативный анализатор"	шт.	1	2				2 228	4 455			2 227		4 455		
124	Лабораторная оборудование "Электрический дистиллятор"	шт.		3					1 030			1 030		1 030		
125	Лабораторная оборудование "Многопараметрический детектор GDYS-201M"	шт.		1					4 081			4 081	в связи с производственной необходимостью за счет дополнительного источника финансирования	4 081		
126	Мебель для лаборатории	шт.		12					4 569			4 569		4 569		
	<b>Итого:</b>		<b>2</b>	<b>19</b>				<b>3 144</b>	<b>15 051</b>			<b>11 907</b>	<b>15 051</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
123	Административно-хозяйственный инвентарь	шт		248					9 864			9 864	в связи с производственной необходимостью за счет дополнительного источника финансирования	9 864		
	<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>248</b>				<b>-</b>	<b>9 864</b>			<b>9 864</b>		<b>9 864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Оргтехника и компьютерные периферий</b>															
110	Ноутбук	шт.		2					558			558	в связи с производственной необходимостью за счет дополнительного источника финансирования	558		
111	Принтер-A4	шт.		6					512			512		512		
112	Планшет	шт.		10					805			805		805		
113	МФУ принтер A4, сканер	шт.		16					2 438			2 438		2 438		
114	Компьютер в комплекте	шт.		18					3 708			3 708		3 708		
115	Компьютер в комплекте Core i7	шт.		5					1 814			1 814		1 814		
116	Лицензия на ПО "Microsoft Windows Remote Desktop Services CAL 2019"	шт.		62					4 811			4 811		4 811		
117	Програмное обеспечение Delphi 10.4 Enterprise - Named User	шт.		2					3 906			3 906		3 906		
118	Комплекующие запчасти компьютерной техники	шт.		126					3 949			3 949		3 949		
	<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>247</b>				<b>-</b>	<b>22 501</b>			<b>22 501</b>		<b>22 501</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Итого по главе VI:</b>							<b>34 855</b>	<b>111 335</b>			<b>76 480</b>	<b>111 335</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Всего:</b>							<b>2 728 211</b>	<b>2 881 944</b>			<b>153 733</b>	<b>2 247 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>634 151</b>

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы □		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	План	Факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	24	24	25	26
услуги водохозяйственных систем 46 868,4 тыс.м3, 101,3%, услуги канализационных систем-26 479,8 тыс.м3, 101,9%	услуги водохозяйственных систем 49 058,4 тыс.м3, 101,1%, услуги канализационных систем-26 009,5,8 тыс.м3, 100,3%	услуги водохозяйственных систем 47,97%, снижение на 4,8%, услуги канализационных систем-76,99%, увеличение на 0,1%	услуги водохозяйственных систем 47,2%, снижение на 0,95%, услуги канализационных систем-77,08%, увеличение на 0,18%	15,26%	15,26%	вода-519 канализация - 1211	вода-473 канализация - 1200	Фактические показатели, достигнутые в пределах утвержденной инвестиционной программы	Проведена анкетирование потребителей услуг по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2020 год: -по подаче и качеству воды -устранению утечек и засорение -качеству работы служб ВРМ