

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2024 год
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге			
	Наименовани е регулируемы х услуг (товаров, работ) и обслуживаем ая территория	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							амортизация	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ПОДЪЕМ ВОДЫ	Глава I. ПОДЪЕМ ВОДЫ													
1		Реконструкция трансформаторной подстанции открытого типа на КТПН на участке Акбай-Карасуйского водозабора	шт	5	5			12 158	12 088	- 70,3		12 088			
2		Замена силовых трансформаторов на участке Бадам-Сайрамский водозабор	шт	12	12			36 932	36 940	7,8		36 940			
3		Замена силовых трансформаторов на участке Акбай-Карасуйский водозабор	шт	15	15			37 977	37 988	11,1		37 988			
4		Модернизация насосного оборудования на насосной станции 2-го подъема Кызыл-Сай Тассайского водозабора	шт	2	2			39 847	39 859	11,2		39 859			
5		Строительство ограждения для хранения оборудования на уч.АКВ	объект	1	1			4 843	4 846	2,5		4 846			
6		Очистка дна инфильтрационного бассейна с установкой фильтрационной трубы на уч.Акбай-Карасу	объект	1	1			22 094	22 094	-		22 094			
7		Модернизация НС-5 с установкой вакуумных насосов на АКВ	объект	1	1			21 666	21 666	-		21 666			
8		Строительство контрольно-пропускной (КПП) для охраны на уч.Тассай 1,2 и на уч.Бадам-Сайрам	объект	3	3			5 439	5 439	-		5 439			
9		Замена силовых трансформаторов на участке Тассайский водозабор	шт	3	3			23 542	23 542	-		23 542			
10	Модернизация насосной станции 2-го подъема Бадам-Сайрамского водозабора	объект	1	1			12 850	12 850	-		12 850				

11		Газоснабжение на участке Бадам-Сайрамский водозабор	объект	1	1		9 536	9 536	-		9 536			
12		Замена силовых трансформаторов на НС 1-го и 2-го подъездов и производственных зданий ТОО "ВРиМ"	шт	10	10		27 508	26 536	-	972	26 536			
		Всего по главе I:					254 394	253 384	-	1 010	253 384	-	-	-
		Глава II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ							-					
13	Подача воды по распределительным сетям, г.Шымкент	Установка и замена квартальных, общесуточных приборов учета воды на водопроводных сетях с дистанционным съемом и передачи данных по городу Шымкент	шт	164	164		45 465	45 391	-	74	45 391			
14		Установка вантузов, регулятор давления воды на водоводах и водопроводных сетях по городу Шымкент	шт	36	36		69 879	69 412	-	467	69 412			
15		Замена распределительного узла по г.Шымкент	шт	31	31		11 074	11 074	-		11 074			
16		Замена контроллера (модем) для датчика давления по г.Шымкент	шт	40	40		4 519	4 519	-		4 519			
17		Автоматизация резервуаров на площадке №3 установкой электрической задвижки диам 300 мм и датчиков уровня воды в г. Шымкент, дог.№ 117/2024 от 16.02.2024г. Сч.факт.№ 2 от 12.03.2024г. акт от 12.03.2024г.	объект	1	1		8 693	8 693	-	0	8 693			
18		Автоматизация резервуаров на НС Забадам с установкой электрической задвижки диам. 200 мм и изменения калибра водомера диам. 150 мм на диам. 200 мм на входе резервуара в г. Шымкент, дог.№ 117/2024 от 16.02.2024г. Сч.факт.№ 2 от 12.03.2024г. акт от 12.03.2024г.	объект	1	1		7 515	7 515	-		7 515			
19		Капитальный ремонт резервуара на площадке №3	объект	1	1		33 315	33 315	-	В связи с открытием кассы для сбора денег. Для предотвращения угроз были установлены охранно-тревожные сигнализации	33 315			
20		Установка и замена приборов учета электроэнергии на электрических сетях	шт	6	6		620	620	-		620			
		Итого:					181 080	180 538	-	542	180 538	-	-	-
		Водопроводные сети:							-					
21		Реконструкция водопроводной сети диам. 150мм , диам.300мм в мкр.17, Енбекшинского р-на г.Шымкент	п.м.	1 869	1 865		135 315	139 509	4 194	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	139 509			
22		Реконструкция водопроводной сети диаметром 500 мм по ул.Желтоксан от ул.Ильяева до ул.Толе би, Енбекшинского района, город Шымкент (Акпан батыра)	п.м.	1 576	1 572		198 849	199 092	243	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	199 092			

23	Реконструкция водопроводной сети диаметром д.200 по ул.Ондиристик до ул. Есил, Аль-Фарабийского района в г.Шымкент	п.м.	1 732	1 732		75 488	75 575	87	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	75 575			
24	Реконструкция водопроводной сети по ул. Дулати от Верещагина до Уалиханова, Аль-Фарабийского района в г.Шымкент	п.м.	539	582		17 611	17 815	204	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	17 815			
25	Реконструкция водопроводной сети Ø300 на 160 по Ватутина от Адырбекова до Шаймерденова, Аль-Фарабийского района в г.Шымкент	п.м.	1 369	1 464		63 373	63 937	564	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	63 937			
26	Реконструкция внутриквартальные сети по ул. Молдагулова код 4947,Аль-фарабийского района (диам. 300мм. от ул. Молдагулова по пр. Республики до гост. «Турист»)	п.м.	399	403		33 621	33 727	106	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	33 727			
27	Реконструкция водопроводной сети диам. 219 мм от Толеметова до ул.Сырым батыр	п.м.	944	945		47 294	47 493	199	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-	47 493			
28	Реконструкция водопроводной сети диам. 150 мм по ул Худайберген ата от ул.Муратбаева до ул.Спатаева Абайский район г.Шымкент	п.м.	669	670		25 223	25 211	- 12	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	25 211			
29	Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм мкр Казгурт ул Жандарбекова от ул Акжар до маг. «Айгуль»	п.м.	1 773	1 776		79 077	79 091	14	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	79 091			
30	Реконструкция водопроводной сети по ул.Байтурсынова-Тужбаева,Абайского района	п.м.	501	660		8 485	9 183	698	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	9 183			
31	Замена водопроводной сети с установкой распределительного узла по ул. Модели кожа Аль-Фарабийского района	п.м.	303	303		3 325	3 325	-		3 325			
32	Восстановления водовода на территории Кумешбулакского водозабора	п.м.	885	885		54 800	54 800	-		54 800			
33	Реконструкция водопроводной сети д- 100мм ул. Жас Казак	п.м.	361	361		9 301	9 301	-		9 301			
34	Реконструкция водопроводной сети д - 500 мм. с перекладкой водопроводной сети диам.100 мм до водовода по Ленгерское шоссе диам.800мм, Енбекшинского района	п.м.	216	216		5 206	5 141	- 65	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	5 141			
35	Реконструкция водопроводной сети д - 600 мм. по ул. Капал Батыра	п.м.	110	110		14 845	14 750	- 95	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	14 750			
36	Реконструкция водопроводной сети 63мм мкр.Азат, ул.Оразбаева в Енбекшинском района г.Шымкент	п.м.	47	47		1 664	1 648	- 16	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	1 648			

37	Водопроводные сети:	Реконструкция водопроводной сети д-50мм по ул. Клара Цеткина от дома №123 до дома 143а (от водомерного узла №1108 до водомерного узла №1110 г.Шымкент)	п.м.	206	206			1 069	1 069	-	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	1 069			
38		Реконструкция водопроводной сети д-150мм от ул. Тажибаева по ул.Орынбаева до ул. Маметова	п.м.	420	420			9 250	9 270	20	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	9 270			
39		Реконструкция водопроводной сети диаметром 300 мм. по пр.Республики,от ул.Айбергенова до ул.Гагарина, Абайского района (переходящий объект с 2023г)	п.м.	771	771			61 240	61 240	-		61 240			
40		Реконструкция внутриквартальный водопроводной сети д-100мм по пл.Аль-фараби дома 5,5а,7,7а,9,9а ул.Жангельдина в городе Шымкент (переходящий с объект 2023г)	п.м.	214	214			44 230	44 230	-	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	44 230			
41		Реконструкция водопроводной сети д-150мм по ул. Жангельдина до мкр. Карасу Аль-Фарабийского района в городе Шымкент (Переходящий объект с 2023 год)	п.м.	760	1 500			52 470	52 470	-		52 470			
42		Реконструкция водопроводной сети 300 по ул.Рашидова от ВК №1222 до ВК и №1207 Аль-Фарабийском районе г.Шымкент (ул.Рашидова от роддома №4 до "Дархан" автовокзал)	п.м.	246	246			24 344	24 344	-		24 344			
43		Реконструкция водопроводной сети 160 мм по ул.Ташенова от ВК №2740 до камеры №119, Аль-Фарабийском районе г.Шымкент (по ул.Ташенова от СЭС до Ташенова 77)	п.м.	250	250			5 750	6 012	262		6 012			
44		Реконструкция водопроводной сети д-63мм по ул.Хан Тенгри участка Кайтпас	п.м.	280	280			1 231	1 231	0		1 231			
45		Переключение водопроводной сети д-110мм по ул.Ерементаяу в ж.м. Мартобе (от ВК №10807 до №10800) Каратуского района	п.м.	10	10			370	370	-		370			
46		Замена водопроводной сети с диаметра 25мм на диаметр 63 мм ж/м Таскен ул. Суйинши г.Шымкент Каратауский район	п.м.	250	250			1 149	1 149	-		1 149			
47		Переключение водопроводной сети д-63мм в ж.м. Таскен, ул. Новостройка, Каратауского района	п.м.	268	268			1 780	1 780	-		1 780			
48		Замена водопроводной сети д-50мм по ул.Шымыр участка Кайтпас	п.м.	250	250			1 073	1 059	- 14		1 059			
49		Переключение водопроводной сети д-32мм в мкр.Забадам ул.Кырман	п.м.	65	65			393	423	30		423			

50	Переключение водопроводной сети д-40мм в мкр.Казыгурт ул.Ермекеу	п.м.	50	50		398	398	- 0		398			
51	Переключение водопроводной сети с водовода 2-ая нитка 1200мм на водовод диам.500мм от площадки №1 до ТЭЦ-3	п.м.	130	130		18 378	18 402	24		18 402			
52	Реконструкция водпрводной сети по ул.Рыскулова от ВК №2860 до ВК №1557 Абайского района г.Шымкент	п.м.	10	10		10 768	10 768	-		10 768			
	Итого:		17 473	18 511		1 007 370	1 013 812	6 442		1 013 812	-	-	-
	Всего по главе II:					1 188 450	1 194 350	5 900		1 194 350	-	-	-
	Глава III. ТРАНСПОРТИРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ.												
53	Реконструкция канализационной сети Гидролизный 1а,16 с подключением в коллектор 600 мм по ул. Тайманулы и ул Озгурк (переход на 2024 год)	п.м.	798	798		44 539	44 539	-		44 539			
54	Реконструкция канализационной сети Гидролизный 2,3,4,33,34 с подключением в к/сеть Гидролизный 1а,16 (переход на 2024 год)	п.м.	210	210		12 576	12 576	-		12 576			
55	Реконструкция канализационной сети 150 мм, Аварийный поселок 10/2,10/3,10/4 (переход на 2024 год)	п.м.	136	136		8 135	8 135	-	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	8 135			
56	Реконструкция канализационной сети 150 мм, Каратюбинское шоссе 36,38,40,42,44,46,48 (переход на 2024 год)	п.м.	540	540		28 033	28 033	-		28 033			
57	Реконструкция канализационной сети 200мм, Каратюбинское шоссе 34 (переход на 2024 год)	п.м.	20	20		1 396	1 396	-		1 396			
58	Реконструкция канализационной сети 150 мм, Толе би 29,31,33,35;Григоренко 7 (переход на 2024 год)	п.м.	233	233		12 698	12 698	-		12 698			
59	Реконструкция канализационной сети 150 мм, Толе би 21в (переход на 2024 год)	п.м.	45	45		5 648	5 648	-		5 648			
60	Реконструкция канализационной сети 150мм, Толе би 21б (переход на 2024 год)	п.м.	31	31		3 824	3 824	-		3 824			
61	Реконструкция канализационной сети 150 мм, Толе би 15,19 (переход на 2024 год)	п.м.	43	43		7 683	7 683	-		7 683			
62	Реконструкция канализационной сети 200 мм,Толе би от Мадлен до ул. Адирбекова (переход на 2024 год)	п.м.	683	683		32 797	32 797	-		32 797			
63	Реконструкция канализационной сети 150 мм, Ул. Алдиярова 2/2,4,8 (переход на 2024 год)	п.м.	208	208		16 663	16 663	-		16 663			
64	Реконструкция канализационной сети 200 мм от ул. Ж/жолы до АТЭП (переход на 2024 год)	п.м.	293	293		20 240	20 240	-		20 240			
65	Реконструкция дворовых канализационных сетей д-100 мм на д-150 мм от дома Сурикова №15 до ул Жумышы (переход на 2024 год)	п.м.	22	22		685	685	-		685			
66	Реконструкция канализационной сети д-150 мм от дома Сурикова 3а до ул Жумышы (переход на 2024 год)	п.м.	189	189		11 384	11 384	-		11 384			

67	ТРАНСПОРТ ПРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ.	Реконструкция дворовой канализационной сети д-150 на д-200 мм от дома Суворова 4а до угол ул. Сурикова (переход на 2024 год)	п.м.	147	147			20 137	20 137	-		20 137			
68		Реконструкция дворовой канализационной сети д-150 мм от дома Абдразакова 1 до ул Коллектора №2 (переход на 2024 год)	п.м.	652	652			68 476	68 476	-		68 476			
69		Реконструкция дворовой канализационной сети 150 мм,по ул Дулати 6,8, Иляева 64,66 Казбек би 37 (переход на 2024 год)	п.м.	254	254			23 732	23 732	-		23 732			
70		Реконструкция разгрузочного канализационного коллектора диаметром 500 мм в мкр.Жулдыз Енбекшинского района в г.Шымкент.	п.м.	157	157			32 657	32 657	-		32 657			
71		Строительство газгольдера в КОС Шымкенте	объект	1	1			88 078	88 078	-		88 078			
72		Строительство железобетонного ограждения размерами 2500х4000 мм вокруг иловых карт на очистных сооружениях канализации	объект	1	1			33 176	33 176	-		33 176			
73		Очистка иловых карт	объект	1	1			63 329	63 329	-		63 329			
74		Восстановление канализационных труб избыточного активного ила на участке КОС в г.Шымкент	п.м.	1373	1373			68 294	68 294	-		68 294			
75		Модернизация ЗРУ-0,4 и 10 кВт на уч.КОС	объект	1	1			17 457	17 457	-		17 457			
76		Установка системы видеонаблюдения	шт	35	35			4 825	4 825	-		4 825			
77		Строительство сооружения (колодца) дренажной точки для приема смачиваемого стока на территории НПЗ, Енбекшинского района в г.Шымкент	п.м.	376	376			153 850	153 850	-		153 850			
78		Переобвязка линий воздухоудвнй станции №2 и №4 на участке ОС	объект	1	1			16 043	16 043	-		16 043			
79		Восстановление системы полива на уч.ОС	п.м.	5175	5175			22 103	22 103	-		22 103			
80		Модернизация жировой линий для для перекачки сырого осадка на участке ОС	п.м.	350	350			4 702	4 702	-		4 702			
81		Устройство успокоительной камеры на уч ОС	объект	1	1			8 300	8 300	-		8 300			
82		Установка и автоматизация учета въезда ассенизаторских машин на территорию сливной станции	объект	1	1			4 379	4 379	-		4 379			
83		Строительство линии возврата фильтрата с иловых площадок	п.м.	827	827			25 545	25 545	-		25 545			
84		Модернизация стабилизатора активного ила на территории очистных сооружений г.Шымкент	объект	1	1			95 255	95 486	231		95 486			

ВНЕП		Реконструкция канализационного коллектора №2 д-800мм по ул. Капал батыра от коллектора №2 д-600мм до канализационного коллектора мясокомбината д-1000мм Енбекшинского района г.Шымкент	объект		1				150 098	150 098		150 098			
		Итого:		12 762	12 762			956 638	1 106 967	150 329		1 106 967	-	-	-
		Всего по главе III:						956 638	1 106 967	150 329		1 106 967	-	-	-
		Глава IV. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ								-					
85	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-востановительным работам ВХ	шт.	39	52			33 343	36 550	3 207		36 550			
86		Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-востановительным работам КХ	шт.	60	82			100 444	103 600	3 156		103 600			
		Итого:		99	134			133 787	140 150	6 363		140 150	-	-	-
		Всего по главе IV:		99	134			133 787	140 150	6 363		140 150	-	-	-
		Глава V. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ													
87		Ускоритель потока на Очистные сооружения	шт	2	2			9 640	9 640	-		9 640			
88		Мешалка в комплекте для аэротенка	шт	2	2			10 540	10 540	-		10 540			
89		Приобретение аэраторов в комплекте для стабилизатора на Очистные сооружения	шт	1	1			42 500	42 500	-		42 500			
90		Приобретение насосов	шт	24	24			67 465	67 465	-		67 465			
91		Оборудования для резки асфальто-бетонного покрытия (Асфальторез)	шт	1	1			745	745	-		745			
92		Мешалка в комплекте для метантенка	шт	1	1			41 600	41 600	-		41 600			
93		Опорные колесо с цельнорезиновым протектором (для одного отстойника) и приводным валом	шт	1	1			3 340	3 340	-		3 340			
94		Турбовоздуходувка с мощностью 223кВт	шт	1	1			58 300	58 300	-		58 300			
95		Турбовоздуходувка с мощностью 447кВт	шт	1	1			86 300	86 300	-		86 300			
96		Трансформатор для турбовоздуходувки	шт	1	1			7 570	7 570	-		7 570			
97		Гележка для трактора	шт	2	2			9 800	9 800	-		9 800			
98		Экскаватор колесный	шт	3	3			216 500	216 500	-		216 500			
99		Установка горизонтально-наклонного бурения (ГНБ)	шт	1	1			85 000	85 000	-		85 000			
100		Машина для укладки асфальта (Асфальтоукладчик)	шт	1	1			59 100	59 100	-		59 100			
101		Клапан редукционный	шт	25	25			117 102	117 102	-		117 102			
102		Низкорамный полуприцеп (Трал)	шт	1	1			42 200	42 200	-		42 200			

103	Вакуумная илососная машина	шт	3	3			92 900	92 900	-		92 900			
104	Двухвальный каток	шт	1	1			13 200	13 200	-		13 200			
105	Автогидроподъемник	шт	1	1			58 740	58 740	-		58 740			
106	Мотопомпа бензиновая	шт	4	4			1 894	1 894	-		1 894			
107	Дизельный сварочный генератор	шт	1	1			553	553	-		553			
108	Отбойный молоток	шт	7	7			816	816	-		816			
109	Бензиновый генератор	шт	3	3			2 016	2 016	-		2 016			
110	Электронная система управления автоматической передачи данных для промышленного двигателя с искровым зажиганием	шт	1	1			2 800	2 800	-		2 800			
111	Трамбовка бензиновая	шт	5	5			2 285	2 285	-		2 285			
112	Аварийный грузовой транспорт для аварийной бригады	шт	3	3			54 600	54 600	-		54 600			
113	Приобретение дистанционных приборов учета воды	шт	600	600			22 200	22 200	-		22 200			
114	Приобретение расходомеров воды класса "С" на основных водомерных узлах	шт	6	6	-	-	19 878	19 878	-		19 878	-	-	-
115	Аппарат гранулирования 400	шт	1	1			2 960	2 960	-		2 960			
116	Биотуалет переносной	шт	1	1			260	260	-		260	-	-	-
117	Компьютер в комплекте	шт	28	28			10 013	10 013	-	В связи с морально устаревшим (износом) имеющихся оргтехники в соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан" были приобретены. Приведет к увеличению стоимости основных средств. Для поддержание работоспособности компьютерной, периферийной и информационной системы компании, повышение производительности труда	10 013			

ПРИБОРЕТЕ
.....

118	НИК ОБОРУДОВА НИЯ И ТЕХНОЛОГ ИЯ	Смартфон	шт	15	15			1 743	1 743	-	В связи с морально устаревшим (износом) имеющих оргтехники в соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан" были приобретены. Приведет к увеличению стоимости основных средств. Для поддержание работоспособности компьютерной, периферийной и информационной системы компании, повышение производительности труда	1 743			
119		Принтер с автоподачей	шт	2	2			607	607	-	В связи с морально устаревшим (износом) имеющих оргтехники в соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан" были приобретены. Приведет к увеличению стоимости основных средств. Для поддержание работоспособности компьютерной, периферийной и информационной системы компании, повышение производительности труда	607			
120		Принтер монохромной печати, формат А4	шт	20	20			3 786	3 786	-	В связи с морально устаревшим (износом) имеющих оргтехники в соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан" были приобретены. Приведет к увеличению стоимости основных средств. Для поддержание работоспособности компьютерной, периферийной и информационной системы компании, повышение производительности труда	3 786			
121		Машина трафаретной печати, формат А3	шт	1	1			4 850	4 850	-	В связи с морально устаревшим (износом) имеющих оргтехники в соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан" были приобретены. Приведет к увеличению стоимости основных средств. Для поддержание работоспособности компьютерной, периферийной и информационной системы компании, повышение производительности труда	4 850			
122		Программно-аппаратный комплекс "Система управления, учета, и мониторинга работ"	програм ма	1	1			4 890	4 890	-	В связи с морально устаревшим (износом) имеющих оргтехники в соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан" были приобретены. Приведет к увеличению стоимости основных средств. Для поддержание работоспособности компьютерной, периферийной и информационной системы компании, повышение производительности труда	4 890			

123	Программное обеспечение для "Дистанционного съема показаний"	программа	1	1			44 499	44 499	-	В связи с морально устаревшим (износом) имеющихся оргтехники в соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан" были приобретены. Приведет к увеличению стоимости основных средств. Для поддержание работоспособности компьютерной, периферийной и информационной системы компании, повышение производительности труда	44 499			
ВНЕП	ИБП большой мощности	шт		1				584	584		584			
ВНЕП	Оперативное запоминающее устройство 8 ГБ	шт		48				530	530		530			
ВНЕП	Комплектующие части для компьютерной техники	шт						8 379	8 379		8 379			
ВНЕП	Отопительный котел с установкой	шт		1				335	335		335			
ВНЕП	Отопительный котел с установкой (склад) Котел отопительный водогрейный КУППЕР ОК-20 (2.0)	шт		2				670	670		670			
ВНЕП	Пожарный щит	шт		3				335	335		335			
ВНЕП	Водонагреватель 80литр	шт		1				93	93		93			
ВНЕП	Жалюзи	шт		70				392	392		392			
ВНЕП	Газовая плита	шт		1				98	98		98			
ВНЕП	Кондиционер 18	шт		1				255	255		255			
ВНЕП	Кондиционер 12	шт		1				2 232	2 232		2 232			
ВНЕП	Кондиционер колонный 48	шт		1				549	549		549			
ВНЕП	Кресло для руководства	шт		10				1 209	1 209		1 209			
ВНЕП	Кресло офисное	шт		23				1 925	1 925		1 925			
ВНЕП	Информационная видеостена для центральнодиспетчерской службы	шт		1				13 967	13 967		13 967			
ВНЕП	Пост для охраны (будка)	шт		1				1 420	1 420		1 420			
ВНЕП	Оборудование по переработке био-газа для выработки электрической энергии	шт		1				60 000	60 000		60 000			
ВНЕП	Земля в мкр. Туран ул. Галицына	га						7 500	7 500		7 500			
	Итого:						1 203 192	1 303 663	100 471		1 303 663	-	-	-
	Итого по главе V:						1 203 192	1 303 663	100 471		1 303 663	-	-	-
	Всего:						3 736 461	3 998 514	262 052	-	3 998 514			

в	2 042 038	2 081 686	46 254
к	1 694 423	1 916 828	215 798

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы □		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	План	Факт			факт прошлого года	факт текущего года
17	18	19	20	21	22	24	24	25	26
услуги водохозяйственных систем 62135,2 тыс.м3, 98,9%. услуги канализационных систем-31221,9 тыс.м3, 101,5%	услуги водохозяйственных систем 64092 тыс.м3, 99,6%. услуги канализационных систем-35839,3 тыс.м3, 103,1%	услуги водохозяйственных систем 57,65%, снижение на 2,35%. услуги канализационных систем-75,39%, снижение на 1,66%	услуги водохозяйственных систем 56,5%, снижение на 1,15%. услуги канализационных систем-73,52%, снижение на 1,87%	17,20%	17,19%	вода-410 канализация - 1058	вода-398 канализация - 1015	Фактические показатели, достигнутые в пределах утвержденной инвестиционной программы	Проведена анкетирование потребителей услуг по подаче воды по распределительным сетям и отводу сточных вод за 2024 год: -по подаче и качеству воды -устранению утечек и засорение -качеству работы служб ВРМ