

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 1 полугодие 2025 год
ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", услуги подачи воды по распределительным сетям и по отводу сточных вод
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

Тыс.тенге

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах			
	Наименование регулируемых услуг	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных		Период предоставления Факт прошлого года	отчет о прибылях и убытках	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							амортизация	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Глава I. ПОДЪЕМ ВОДЫ													
1		Модернизация насосной станции 1-подъема на скважинах №10 и №15 с увеличением производительности до 500м3/час на Бадам-Сайрамском водозаборе	объект	2	2			42 766	42 766	-		42 766			
2		Модернизация РУ-6кВ на НС 2 подъема Карасу и подключение НС Кызыл Ту резервной линии 6 кВг на АКВ	объект	1	1			23 531	23 531	-		23 531			
3		Подключение сифонной насосной станции № 10 на 3-й водовод	объект	1	1			35 986	35 986	-		35 986			
4		Замена насоса НС-1 подъема на скв№4,5 водозабора Тассай-1	объект	1	1			14 007	14 007	-		14 007			
5		Модернизация освещение на участке АКВ	объект	1	1			12 848	12 848	-		12 848			
6		Установка передвижной вороты на участке БСВ	объект	1	1			1 948	1 948	-		1 948			
7		Установка системы видеонаблюдения	объект		3			10 423	5 628	- 4 795		5 628			
		Всего по главе I:		7	10			141 508	136 713	- 4 795		136 713	-	-	-
		Глава II. ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ													
9		Замена распределительного узла по г.Шымкент	шт		5				1 156	1 156		1 156			
10		Установка Водомеров	шт		10				3 151	3 151		3 151			
		Итого:						-	4 308	4 308		4 308	-	-	-
		Водопроводные сети:													
11		Реконструкция водопроводной сети диаметром 159 мм мкр Сауле ул Ж.Жабаеваот ул Байдибек ата до ул 50 лет победы (мкр.Казыгурт)	п.м.	410	410			15 383	15 383	-	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	15 383			
12		Реконструкция водопроводной сети 200 в мкр.Казыгурт от.ул.Отрар от ул.Муканова до ул.Махталы в Абайском районе	п.м.	1 600	1 600			60 000	60 000	-	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	60 000			
13		Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул.Кабанбай батыра от дома №18 до дома №12, Аль-Фарабийского района в г.Шымкент	п.м.	232	232			6 901	6 901	- 0	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	6 901			

14	Водопроводные сети:	Реконструкция водопроводной сети диаметром 200 мм по ул.Б. Момышулы от ул. Кавпака до ул.Исаханова Абайского района в г.Шымкент	п.м.	586	550		33 491	23 491	-	10 000	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	23 491			
15		Реконструкция водопроводной сети диаметром 150 мм по ул. Байтулы баба от ул.Темирлановское шоссе Абайского района г.Шымкент	п.м.	850	600		57 928	27 928	-	30 000	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	27 928			
17		Реконструкция водопроводной сети диам. 200 мм мкр Казгурт ул Туркестан от ул Мусирепова до ул Жубанова	п.м.	1 658	1 658		80 587	58 116	-	22 471	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	58 116			
18		Реконструкция водопроводной сети диам.110 мм по ул.Казанкап акына	п.м.	350	350		17 617	9 617	-	8 000	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	9 617			
19		Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети диам.150мм в 18 мкр.	п.м.	651	651		41 271	21 271	-	20 000	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	21 271			
20		Реконструкция водопроводной сети диам.800 мм по ул.Верещагина от ул.Тимирязева до пр.Кунаева Аль-Фарабийского района (санация)	п.м.	1 564	1 564		106 645	56 645	-	50 000	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	56 645			
Итого:				7 901	7 615		419 823	279 352	-	140 471		279 352			
Всего по главе II:							419 823	283 660	-	136 164		283 660			
Глава III. ТРАНСПОРТИРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ.															
22		Реконструкция канализационного коллектора №2 д-800мм по ул. Капал батыра от коллектора №2 д-600мм до канализационного коллектора мясокомбината д-1000мм Енбекшинского района г.Шымкент (переходящий с 2023 года)	п.м.	1 100	1 100		196 611	196 611	-			196 611			
23		Переключение коллектора по ул. Алдиярова д.250 мм с расширением на д.300мм в коллектор ул Туркестанской	п.м.	226	226		17 712	10 712	-	7 000	Согласно с фактическим выявлением трассировки сетей ВКХ по ПС и фактического выполнения строительно-монтажных работ.	10 712			
24		Замена канализационной сети по ул.Мадели Кожа возле центр.стадиона им.Кажымукана	п.м.	60	60		16 931	10 931	-	6 000		10 931			
Итого:				1386	1 386		231 253	218 254	-	13 000		218 254			
Всего по главе III:				1386	1 386		231 253	218 254	-	13 000		218 254			
Глава IV. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД															
25		Строительство ограждения в поселке Ынтымак	объект	1	1		50 504	30 000	-	20 504		30 000			
26		Замена бетонных лотков от входной камеры к приемной на участке КОС	объект	1	1		2 294	2 294	-			2 294			
27		Строительство системы полива на участке КОС	объект	1	1		80 212	80 212	-			80 212			
28		Строительство ограждения вокруг Буржарского накопителя участка ОС	объект	1	1		51 478	20 000	-	31 478		20 000			
Итого:				4	4		184 488	132 505	-	51 982		132 505			
Всего по главе III:							184 488	132 505	-	51 982		132 505			
Глава IV. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ															
29	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ	Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам ВХ	шт.		24		31 000	30 580	-	420		30 580			
30		Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам КХ	шт.		14		17 500	15 243	-	2 257		15 243			
Итого:					38		48 500	45 823	-	2 677		45 823			

		Всего по главе IV:			38			48 500	45 823	-	2 677		45 823	-	-	-
		Глава V. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ														
87		Болгарка (угловая шлиф.машина)	шт	9	9			243	243	-			243			
88		Бензокосилка	шт	9	9			450	450	-			450			
89		Бензиновый генератор	шт	3	3			3 300	3 300	-			3 300			
90		Бензиновый генератор для водозаборов	шт	4	4			2 400	2 400	-			2 400			
91		Бензиновый квадроцикл	шт	5	5			6 750	6 750	-			6 750			
92		Дизельный сварочный генератор	шт	2	2			910	910	-			910			
93		Датчик избыточного давления	шт	30	30			2 460	2 460	-			2 460			
94		Дрель электрическая	шт	1	1			46	46	-			46			
95		Цепная электрическая пила	шт	5	5			231	231	-			231			
96		Металлоискатель	шт	2	1			590	295	-	295		295			
97		Станция генератор 5кВт	шт	3	3			1 242	1 242	-			1 242			
98		Отбойный молоток	шт	6	6			1 050	1 050	-			1 050			
101		Трехколесный грузовой электроцикл	шт	3	3			3 180	3 180	-			3 180			
102		Сварочный аппарат	шт	3	3			180	180	-			180			
104		Электрогенератор бензиновый	шт	2	2			1 990	1 990	-			1 990			
105		Перфоратор	шт	1	1			50	50	-			50			
106		Мотопомпа бензиновая	шт	5	5			1 425	1 425	-			1 425			
108		Приобретение расходомеров воды	шт	12	12			23 400	23 400	-			23 400			
110		Прицеп для трактора	шт	2	2			12 200	12 200	-			12 200			
112		Модем для передачи данных	шт	30	30			2 775	2 775	-			2 775			
115		Колесный эксковатор	шт	1	1			27 000	27 000	-			27 000			
117		Аппарат для стыковой сварки Makina	шт	5	5			23 120	23 120	-			23 120			
119	ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ	Компьютер в комплекте 4 ядерный	шт	6	6			2 088	2 088	-			2 088			
120		Компьютер в комплекте 8 ядерный	шт	2	2			1 378	1 378	-			1 378			

121	МФУ монохромной печати, формат А4	шт	10	10			1 715	1 715	-	В связи с морально устаревшим (износом) имеющихся оргтехники в соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан" были приобретены. Приведет к увеличению стоимости основных средств. Для поддержание работоспособности компьютерной, периферийной и информационной системы компании, повышение производительности труда	1 715			
122	Смартфон	шт	17	17			2 125	2 125	-	В связи с морально устаревшим (износом) имеющихся оргтехники в соответствии с требованиями ст. 23 Кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК "Трудовой кодекс Республики Казахстан" были приобретены. Приведет к увеличению стоимости основных средств. Для поддержание работоспособности компьютерной, периферийной и информационной системы компании, повышение производительности труда	2 125			
ВНЕП	Комплекующие части для оргтехники	шт	169	169			4 973	4 973	-		4 973			
ВНЕП	Ультразвуковой дефектоскоп А1212	шт	1	1			3950	3 950	-		3 950			
ВНЕП	ПДУ-МГ4 "УДАР"	шт	1	1			5370	5 370	-		5 370			
	Итого:						136 591	136 296	- 295		136 296			
	Итого по главе V:						136 591	136 296	- 295		136 296			
	Всего:						930 910	734 997	- 195 914		734 997			

в	683 848	542 271	141 577
к	247 063	192 726	54 337