

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Сумма инвестиционной программы					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**						Результаты оценки достигнутого фактически показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и эффективности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Кд. н.и.м.	Количество в натуральных показателях		Первоначальные или услуги в рамках инвестиционной программы	отчет о прибылях и убытках	План I полугодия 2020 года	Факт	отклонение	Причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				амортизация	прибыль							факт прошлого года (6 месяцев 2019 года)	факт текущего года (6 месяцев 2020 года)			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
14	Услуги по отводу сточных вод	Глава III. ТРАНСПОРТИРОВКА КАНАЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ.																								
		Реконструкция III-ой линии коллектора №2 от ул. Ерубаева от ул. Арай Тай д-1200 мм	п.м.		1020			133 000	133 000		В связи с высокой изношенностью сетей (100%) и постоянных аварий на канализационной сети. Все трубы построены в 1979г; материал трубы сталь. Полезный срок службы 30 лет. Количество отказов в год 4 раз. ив. №900111223	133 000														
		Реконструкция коллектора по ул. Атымебаева от Сайдагали до ул. Нурпеисова д-250мм.	п.м.		1680			18600,0	18 600		В связи с высокой изношенностью сетей (100%) и постоянных аварий на канализационной сети. Все трубы построены в 1982г; материал трубы керамика. Полезный срок службы 30 лет. Количество отказов в год 5 раз. ив. №900100621	18600														
		Реконструкция канализационной сети диам. 300 мм от ул. Елшибек Батыра по ул. Акмазарина до ул. Койбасыл Батыра в Чимкенте д-300мм.	п.м.		1442				75 815	75 815		В связи с высокой изношенностью сетей (100%) и постоянных аварий на канализационной сети. Все трубы построены в 1982г; материал трубы керамика. Полезный срок службы 30 лет. Количество отказов в год 4-5 раз. ив. № 900100818	75 815													
				Итого:		0	4 142	0	0	227 415	227 415				227 415	0	0	0								
				Всего по главе III:		0	4 142			0	227 415	227 415			227 415	0	0	0								
17	Услуги по отводу сточных вод	Глава IV. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД																								
		Восстановление ограждения на участке Очистные сооружения	п.м.		1 850			4 185	4 185		Согласно требований к системе антитеррористической защиты объектов, указанных в террористическом отношении Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 В соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «О провозведении терроризму»	4 185														
		Итого:			0	1 850			0	4 185	4 185					4 185	0	0	0							
				Всего по главе IV:		0	1 850			0	4 185	4 185			4 185	0	0	0								
18	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод	Глава V. ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ																								
		Проектирование работ по реконструкции, строительству ремонтно-восстановительным работам ВКХ						38 650	72 612	33 962		Согласно требованию "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" Статья 60. Проектная (проектно-сметная) документация. Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов, а также прокладка коммуникаций, инженерная подготовка территории, благоустройство и озеленение осуществляются по проектной (проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии с утвержденными в установленном порядке проектами детальной планировки.	72 612													
		Итого:						38 650	72 612	33 962						72 612	0	0	0							
				Всего по главе V:		0	0			38 650	72 612	33 962			72 612	0	0	0								
19	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод	Глава VI. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ																								
		Приобретение специальной техники и автотранспортных средств.																								
		Грузоопосаживатель цельнометаллический автомобиль для аварийных бригад	ст.		6			19 085	19 085		Для обслуживания сетей ВКХ аварийными бригадами. Существующий аварийный транспорт фактически изношен. Количество простоев транспорта в связи с поломкой и год превышает более 10-12 раз. В результате репарирование на вывоз места аварии не своевременно. Год приобретения 1995-2003 год. Возникла необходимость обновить аварийный-автомобильный парк.	19 085				19 085	0	0	0							
				Итого:		0	6	0	0	19 085	19 085				19 085	0	0	0								
20	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод	Инструменты, компьютерная техника, приспособления, производственный инвентарь, агрегаты, аппараты и неавтоматических устройств																								
		Административно-хозяйственный инвентарь										2701	2 701				2701									
		Итого:										2 701	2 701				2 701	0	0	0						
				Оргтехника и компьютерные периферий																						
21	Подача воды по распределительным сетям и отводу сточных вод	МФУ принтер А4, сканер			16			914,1	914,1		В связи с фактическим износом принтеров, отработавших свой ресурс и были заменены на новые так, как старые восстановлению не подлежат из-за износа механических частей, прожогов и выгорания бумаги, отсутствие на рынке запчастей, связи с производства заводом изготовителем.	914,1														
		Итого:																								
						Всего по главе VI:		0	40	0	0	26 228	26 228				26 228	0	0	0						
				Всего по инвестиционной программе		10 000	19 717			1 482 486	1 199 742	-282 744			1 199 742	0	0	0								