

**"Су ресурстары - Маркетинг" ЖШС-нің суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтеріне
2021 жылы 1 жартыжылдық үшін бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп
(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)**

P/C №	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Мын.тенге			
	Реттелін көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шарлар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты
				жоспар	нақты							амортизация	пайда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						2021 жыл	372 469								
		I ТАРАУ. СУДЫ КӨТЕРУ													
1	Суды тарату желілері арқылы беру	Қарасу СС аумағында №3 суағарда 2-ші көтергіш сорғы станциясын салу	нысан	1	1			30 631	30 631	-		30 631			
2		Тассай-1,2 су қабылдағышының қоршауын қайта жаңарту (ауыспалы 2020 ж-дан)	п.м.	1500	1500			60 000	60 000	-		60 000			
3		Көмешбулақ су құбыры ғимараттарының құрылысы	нысан	1	1			1 106 236	1 106 236	-				1 106 236	
		I тарау бойынша барлығы:						1 196 867	1 196 867	-		90 631	-	1 106 236	-
		II ТАРАУ. СУ ТАСЫМАЛДАУ													
4		Шымкент қаласы бойынша суды есепке алудың ультрадыбыстық аспаптарын орнату	бірлік	146	146			25 184	25 184	-		25 184			
5		Шымкент қаласы бойынша орамдық, жалпы көшелік және көшедегі суды есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуды автоматтандыру / "Вабиот"/	бірлік	1111	1111			50 680	50 680	-		50 680			
6	Суды тарату желілері арқылы беру	"ВР-М" ЖШС әкімшілік ғимаратының үй-жайларында, күзет пунктінде, қойма үй-жайларында және гараж бокстарында өрт дабылы жабығын орнату және іске қосу-баптау	нысан	1	1			290	290	-		290			
7		Солтүстік ш / а, Су есептегіш шеберханасы учаскесіне шлагбаум орнату, инв.№ 900710213	нысан	1	1			380	380	-		380			
8		"С" класты орамшілік және жалпы көшелік суды есепке алу аспаптарын орнату және ауыстыру	дана	1455	1455			68 558	68 558	-		68 558			
		Барлығы:						145 092	145 092	-		145 092	-	-	-
		Су құбырлары:													
9		Шымкент қаласы, Еңбекші ауданының 17-ш / а бойынша диаметрі 150 мм су құбыры желісін қайта құру	п.м.	562	562			23 740	23 740	-		23 740			

10	Суды тарату желілері арқылы беру	Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, №3 аланнан Тәуке хан даңғылына дейін (Желтоқсан көшесі, Жанқожа батыр көшесі, Иляев көшесі, Аймауытов көшесі бойынша д-500 мм су тартқышты қайта құру (ауыспалы)	п.м.	912	912			76 425	76 425	-		76 425			
11		Шымкент қаласы, Өл-Фараби ауданы, Адырбеков көшесі Төреқұлов көшесінен Тәуке хан даңғылына дейін Д-150 мм. су құбыры желісін қайта құру	п.м.	600	600			10 881	10 881	-		10 881			
12		Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Адырбеков көшесінен Аймауытов көшесіне дейін Алдияров көшесі бойындағы диаметрі 150 мм су құбыры желісін қайта құру	п.м.	1082	1082			23 436	23 436	-		23 436			
13		Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, 12 - ш/а бойынша диаметрі 150 мм су құбыры желісін қайта құру	п.м.	1088	1088			37 522	37 522	-		37 522			
14		Шымкент қаласы Еңбекші ауданының Елшібек батыр көшесінен №12 орта мектебіне дейін Майлы Қожа көшесі бойынша диаметрі 100 мм су құбыры желісін қайта құру	п.м.	417	417			8 634	8 634	-		8 634			
15		Шымкент қаласы Өл-Фараби ауданы Түркістан көшесі бойындағы диаметрі 160 мм су құбыры желісін қайта құру	п.м.	216	216			9 241	9 241	-		9 241			
16		Шымкент қаласы Абай ауданы Асқаров көшесінен Қалдаяқов көшесіне дейін Абай даңғылы бойындағы диаметрі 200 мм су құбыры желісін қайта құру	п.м.	592	592			12 717	12 717	-		12 717			
17		Шымкент қаласындағы Абай ауданының №32 орта мектебіне Қазиев көшесі бойындағы диаметрі 100 мм су құбыры желісін қайта құру	п.м.	230	230			2 426	2 426	-		2 426			
18		Шымкент қаласы Абай ауданы Маяковский көшесінен Абай даңғылына дейінгі Гагарин көшесіндегі 150 мм диаметром су құбыры желісін қайта құру	п.м.	909	909			37 197	37 197	-		37 197			
		Барлығы:		6 608	6 608			242 219	242 219	-		242 219	-	-	-
	II тарау бойынша барлығы:						387 311	387 311	-		387 311	-	-	-	
		III ТАРАУ. АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЗАЛАУ								-					
19		Тазарту құрылыстары учаскесінде ұзындығы 3430 метр тікенді сыммен қоршауды қалпына келтіру	п.м.	330	330			25 109	25 109	-		25 109			
		Барлығы:		330	330			25 109	25 109	-		25 109	-	-	-
		III тарау бойынша барлығы:						25 109	25 109	-		25 109	-	-	-
		IV ТАРАУ. ЖОБАЛАУ-ІЗДЕСТІРУ ЖҰМЫСТАРЫ								-					
20	Суды тарату желілері арқылы беру және сарқынды суларды бұру	Су құбыры және кәріз шаруашылығының қайта құру, құрылыс, жөндеу, қалпына келтіру жұмыстары бойынша жұмыстарды жобалау	бірлік	33	33			56 436	56 436	-		56 436			
		Барлығы:		33	33			56 436	56 436	-		56 436	-	-	-
		IV тарау бойынша барлығы:						56 436	56 436	-		56 436	-	-	-
		VI ТАРАУ. ЖАБДЫҚТАР САТЫП АЛУ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯ													
21		Әкімшілік-шаруашылық заттар	дана	40	40			2 270	2 270	-		2 270			
		Жиынтығы:		40	40			2 270	2 270	-		2 270	-	-	-
		Ұйымдастыру техникасы және компьютерлік қосалқы бөлшектер								-					
22		Проектор	шт.	1	1			513	513	-		513			
23		КФК А4 принтері, сканер	шт.	10	10			1 420	1 420	-		1 420			
24		Компьютер жиынтығы	шт.	11	11			2 090	2 090	-		2 090			
25		Компьютерлік техниканың жиынтықтаушы қосалқы бөлшектері	шт.	80	80			1 707	1 707	-		1 707			

	Жиынтығы:		102	102			5 730	5 730	-		5 730	-	-	-
	VI тарау бойынша барлығы:						8 000	8 000	-		8 000	-	-	-
	Барлығы:						1 673 723	1 673 723	-		567 487	-	1 106 236	-

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау	Ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін және қызметтің тиімділігін арттыруды бағалау
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай заттай мәнде шикізат, материалдар, отын және энергия шығыстарының төмендеуі,		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша тозудың (физикалық) негізгі қорлардың (активтердің) төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылықтың төмендеуі			
өткен жылдың фактісі (6 ай)	ағымдағы жылдың фактісі (6 ай)	өткен жылдың фактісі (6 ай)	ағымдағы жылдың фактісі (6 ай)	Жоспар (6 ай)	Факт (6 ай)	өткен жылдың фактісі (6 ай)	ағымдағы жылдың фактісі (6 ай)		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
су шаруашылығы жүйелерінің қызметі 21463,1 мың.м3, 105,3%. көріз жүйесінің қызметі - 12003,0 мың.м3, 97,9%	су шаруашылығы жүйелерінің қызметі 27459 мың.м3, 105,1%. көріз жүйесінің қызметі - 12665 мың.м3, 96,4%	су шаруашылығы жүйелерінің қызметі 48,06%, төмендеуі 0,71%, (1,45%). көріз жүйесінің қызметі-77,03%, өсуі 0,97%, (1,24%).	су шаруашылығы жүйелерінің қызметі 47,2%, төмендеуі 0,86%, (1,79%). көріз жүйесінің қызметі- 77,08%, өсуі 0,6%, (0,065%).	17,67%	15,91%	су-245, көріз - 603	су-227, көріз - 597	Тарату желілері және ағынды сулар арқылы суды жеткізу қызметтерін тұтынушыларға 2021 жылы сауалнамалар жүргізілді: - судың жеткізілу және сапасы туралы, - судың ағуы мен бітелуді жою туралы	Тарату желілері және ағынды сулар арқылы суды жеткізу қызметтерін тұтынушыларға 2021 жылы сауалнамалар жүргізілді: - судың жеткізілу және сапасы туралы, - судың ағуы мен бітелуді жою туралы