Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы "Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" № 73 бұйрығының 5-қосымшасының 1- нысаны

"Су ресурстары - Маркетинг" ЖШС-нің 2019 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебі

Мың.теңге

Р/С №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерде и ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шарлар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық		Ысырапты төмендету, %, бекітілген инвестициялық		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске			
				жоспар	нақты							амортизация	пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Суды таратушы желілер арқылы беру қызметтері					**2019 жыл**	**177 065**									су шаруашылығы жүйелерінің қызметі 45 866 мың.м3, 99,7%. қәріз жүйесінің қызметі - 25 157,2 мың.м3, 100%	су шаруашылығы жүйелерінің қызметі - 46 868,4 мың.м3, 101,3%. қәріз жүйесінің қызметі - 26 479,8 мың.м3, 101,9%	су шаруашылығы жүйелерінің қызметі 50,28% құрап, 0,67 (1,32%) төмендеді, қәріз жүйесінің қызметі-76,8% құрап, 0,4 (0,52%) төмендеді	су шаруашылығы жүйелерінің қызметі 47,97% құрап, 2,14 (4,27%) төмендеді қәріз жүйесінің қызметі-76,9% құрап, 0,3 (0,39%) төмендеді	16,08%	15,38%	су-590 қәріз - 1247	су-519 қәріз -1211	Бекітілген инвестициялық бағдарлама аясында нақты көрсеткіштер қол жеткізілді	Тарату желілері және ағынды сулар арқылы суды жеткізу қызметтерін тұтынушыларға 2019 жылы сауалнамалар жүргізілді: - судың жеткізілу және сапасы туралы, - судың ағуы мен бітелуді жою туралы - СРМ қызметтерінің жұмыс сапасы
		І ТАРАУ. СУДЫ КӨТЕРУ																							
1		Көмешбұлақ су шаруашылығы құрылыстарының құрылысы	нысан	1	1			2 212 472	1 160 383	- 1 052 089	бюджеттік қаржыландырудың (субсидия) болмауына байланысты	33 906		1 126 477											
2		Ақбай-Қарасу су қоймасындағы ұңғымалардың динамикалық және статикалық деңгейін бақылауды автоматтандыру	нысан	1	1			4 149	4 149	-		4 149													
3		Ақбай-Қарасу су қоймасы учаскесіндегі д.-1200 мм 3-ші желісін буындарды бандажбен нығайту	п.м.	96	96			7 456	7 456	-		7 456													
4		Ақбай-Қарасу су қабылдағыш учаскесінде диам.-273 мм темір құбырдан жасалған екі қосқыштың құрылысы	п.м.	16	16			1 432	1 432	-		1 432													
5		Ақбай-Қарасу су қабылдағыш учаскесіндегі инфильтрациялық бассейнге қалдық шығаратын құбырды төсеу	п.м.	19	19			1 416	1 416	-		1 416													
6		Тассай-2 учаскедегі 16, 16А ұңғымаларында энергия үнемдейтін сорғыларды орнатумен сорғы станциясын жаңғырту	шт	2	2			3 262	3 262	-		3 262													
7		Тассай-1 су қоймасындағы №9,10,11,12 ұңғымаларды қалпына келтіру	шт	4	4			43 096	43 096	-		43 096													
8		Қызыл сай учаскесіндегі 2-ші көтергіш сорғы станциясын жаңғырту	нысан	1	1			3 944	3 944	-		3 944													
9		Қызыл Сай және Бадам-Сайрам учаскелеріндегі 2-көтергіш электр станциясында 6 кВ жабық электр тарату жабдығын іске қосу және калибрлеу	нысан	2	2			1 492	1 470	- 22	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	1 470													
10		Тассай-2 су қабылдағышы гимаратына электр қуатын беру үшін ТТҚС 25кВА (толық трансформаторлық қосалқы станциялары) қондырғысын орнату	нысан	1	1			1 300	1 282	- 18	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	1 282													
11		Тассай-1, Тассай-2 учаскесінің сорғы станцияларында автоматтандырылған технологиялық басқару жүйесін енгізу (АТБЖ)	шт	18	18			24 065	23 559	- 506	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	23 559													
12		Бадам-Сайрам су қабылдағышындағы 2-ші көтергіш насос станциясындағы коммутациялық шкафтардың жабдықтарын, таратқыштардың ұяшықтарын жаңғырту, №1 6/04 кВА ауыстырғыш трансформаторлық қосалқы станцияның, №2 6/04 кВА ауыстырғыш трансформаторлық қосалқы станциясын	нысан	1	1			1 745	1 745	-		1 745													
13		2-ші көтергіштің сорғы станциясында КЖ-0,4 кВ кабель желісін орнату	нысан	2	2			1 827	1 827	-		1 827													
14		Бадам-Сайрам су қабылдағышындағы орталық кәріз жүйесіне қосылған санитарлық орталық гимаратының құрылысы	нысан	2	2			5 895	5 719	- 176	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	5 719													
15		Ақбай-Қарасу су қабылдағыштарының аумағын абаттандыру	нысан	1	1			47 360	47 360	-		47 360													
16		Тассай-2 су қабылдағыштарының аумағын абаттандыру	нысан	1	1			46 122	46 122	-		46 122													
17		Бадам-Сайрам су қабылдағыштарының аумағын абаттандыру	нысан	1	1			33 926	33 926	-		33 926													
		І Тарау бойынша Барлығы:		**169**	**169**			**2 440 959**	**1 388 148**	**- 1 052 811**		**261 671**	-	**1 126 477**	-										
	Суды таратушы желілер арқылы беру қызметтері	**ІІ ТАРАУ. СУДЫ ТАСЫМАЛДАУ**								-															
18		Су қысымын басқаруды автоматтандыру (Су есептегіштерге су қысымын өлшейтін датчиктер орнату)	шт	50	53			17 064	15 678	- 1 386	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	15 678													
19		Ағын өлшегіштерді таратқышпен қоса орнату	шт	30	33			26 585	26 331	- 254	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	26 331													
20		Тоқтату клапандары, өрт гидранттарын, қысым реттегіштерін ауыстыру / орнату (камера (құдықтар, вантуздар, плиталары) орнатумен қоса)	шт	48	35			61 255	63 259	2 004	Тиімді әдістерді енгізу арқылы өрт гидранттары, клапандар мен барлық құлыптау элементтерінің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін жерасты құдықсыз крана ауыстыру қажет деп техникалық кеңес шешім қабылдады. Құдықсыз элементтердің құны жер астындағы құдықтарға қарағанда қымбат туралы	63 259													
21		Шымкент қаласы бойынша жерасты бақылау камералары мен құдықтардың құрылысы	нысан	5	5			7 007	6 823	- 184	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	6 823													

Р/С №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерді ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шарлар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Нетізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық		Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске			
				жоспар	нақты							амортизация	пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22		Ақбай-Қарасу және Безымянный су қоймасындағы қоршауларды ауыстыру (салу) және қалпына келтіру	п.м.	7946	7946			91 026	91 194	168		91 194													
23		Абай ауандық су шаруашылығы алаңында бейінебақылау орнату	нысан	1	1			288	426	138	Эксплуатациялық аймақтың аумағын толық қамту үшін орнату нүктесінің 2 данаға ұлғаюына байланысты жоспарланған мөлшердегі суммадан жоғары болды.	426													
24		Қызыл-Ту сорғы станциясына электр қоғалтқышының қорғаныс және жұмсақ іске қосу құрылғысымен жаңғыртылған басқару шкафын орнату	нысан	1	1			1 690	1 741	51	нақты орындалған жұмыска және нақты сметалық құжатқа сәйкес	1 741													
25		Шымкент қаласындағы су желілерін ауыстыру	нысан	2	3			302	1 249	947	Қала халқының санының өсуіне байланысты, сонымен қатар, ауыз суды үздіксіз беру үшін қосымша екі су құбыры бір-біріне диаметрі 300 мм диаметрі 1000 мм су құбырына қосылды. Смета қоса беріледі.	1 249													
26		Шымкент қаласы бойынша қолданыстағы басқару нүктелерін (желідегі қысымды өлшеуге арналған) жаңғырту	дана	56	56			5 500	5 611	111	нақты орындалған жұмыска және нақты сметалық құжатқа сәйкес	5 611													
27		Шымкент қаласы бойынша орамдық, орам ішіндегі су есептегіштерге таратқыш құрылғыларды орнату	дана	3022	3022			77 711	77 209	- 502		77 209													
28		Көше, бас, квартал су есептегіш қондырғыларын, автоматикаға бейімделген ағынды сандарды «С» класындағы өлшеу аспаптарын камера мен қоса орнату, қайта құру және салу	дана	618	1124			19 292	41 811	22 519	Қызмет көлем мен кірістің жоспардан артық орындалуына байланысты қосымша 506 су есептегіші орнатылды	41 811													
29		Жер үстіндегі су есептегіш қондырғыларын жер асты ұңғымаларға орнату, қайта құру және ауыстыру	нысан	33	33			12 154	9 770	- 2 384	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	9 770													
30		Темірлан тасжолы №1 мекен жайда орналасқан 3-көтергіш сорғы станциясын жаңғырту, жиілікті түрлендіргіштерді орнату және сорғыларын толығымен ауыстыру	нысан	1	1			1 750	1 750	-		1 750													
31		Шымкент қаласындағы 3-ші көтергіш сорғы станциясында резервтік сорғыларды орнату	нысан	5	5			1 231	1 231	-		1 231													
32		Қаратау учаскесінің аумағында арнайы көліктер мен жабдықтарға арналған бокс құрылысы	нысан	1	1			8 251	8 251	-		8 251													
33		Бадам-Сайрам су қоймасы, Тассай, Ақбай Қарасу су қоймасы, Касса,әкімшілік ғимаратындағы қойма, бокс, ғимараттарына автоматты өрт дабылы қондырғысы орнату	нысан	8	8			1 700	1 700	-		1 700													
34		Қазығұрт өндірістік алаңы үшін өндірістік ғимарат салу (өтпелі нысан)	нысан	1	1			7 934	7 934	-		7 934													
35		Жылу полиролынан жасалған материалды қолдана отырып, «Су ресурстары-Маркетинг» ЖШС-ң әкімшілік ғимаратының аддыңғы бөлігін күрделі жөндеу	нысан		1				36 800	36 800	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	36 800													
36		Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Теріскей ықшам ауданындағы өндірістік алаңның ғимаратын қайта құру	нысан	1	1			29 298	20 000	- 9 298	Нақты әзірленген жобалық сметаларға байланысты үнемдеу пайда болды.	20 000													
		Жиынтығы:		**11829**	**12330**			**370 038**	**418 768**	**48 730**		**418 768**	-	-	-										
	Суды таратушы желілер арқылы беру қызметтері	**Су құбырлар желісі:**								-															
37		Суды таратушы желілерді қайта құру және ауыстыру	п.м.	2799	3098			124 504	136 306	11 802	қосымша қаржыландыру көзі және нақты орындалған жұмыс есебінен	136 306													
38		Қарасу 2-көтергіш сорғы станциясында d-1200 мм және d-600 мм су құбырларын қайта құру	п.м.	386	386			97 972	94 936	- 3 036	нақты орындалған жұмыс есебінен	-		94 936											
39		Ақбай-Қарасу су қабылдағыш учаскесінде Самсоновский карьерінен инфильтрациялық каналға дейін д.-800 мм су өткізгіш құбырының құрылысы	п.м.	180	180			26 391	26 391	-		26 391													
40		Ақсу өзені арқылы өтетін су жолының 2-ші желісін қайта құру	п.м.	162	162			55 252	54 190	- 1 062	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	54 190													
41		Шымкент қаласы Еңбекші ауданы Сайрам көшесінен Жібек Жолы көшесіндегі d-800 мм су беру желісін, Фосфор кентіне дейін қайта құру	п.м.	2292	1558			617 000	423 848	- 193 152	бюджеттік қаржыландырудың (субсидия) болмауына байланысты	115 348		308 500											
42		Еңбекші ауданы Тәжібаев көшесі бойымен Мәуелі көшесінен Адырбеков көшесіне дейінгі д.-300 мм су құбырын қайта құру	п.м.	690	690			32 300	30 466	- 1 834	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	14 316		16 150											
43		Еңбекші ауданы, Сайрам көшесінен Аймауытов көшесіне дейін Ақназар хан көшесі бойындағы d-500 мм су құбырын қайта құру	п.м.	1433	717			106 500	53 334	- 53 166	бюджеттік қаржыландырудың (субсидия) болмауына байланысты	84		53 250											
44		Еңбекші ауданы, Маметова, Мәуелі көшесі бойымен, Аймауытов көшесінен Жандосов көшесіне дейін d-300 мм су құбырын қайта құру	п.м.	1513	1513			56 100	51 117	- 4 983	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	23 067		28 050											
45		Еңбекші ауданы, Орынбай ақын көшесінен Момынов көшесіне дейінгі Сапарбаев көшесіндегі d-250 мм су құбырын қайта құру	п.м.	2118	2118			53 500	53 500	-		26 750		26 750											
46		Еңбекші ауданыны, Кутинова көшесінен Момынов көшесі бойымен тоқыма фабрикасына дейін d-300 мм су құбырын қайта құру.	п.м.	1118	1118			40 566	40 566	-		- 0		40 566											
47		Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Қонаев даңғылы көшесінен Г.Ильяев көшесі бойымен Адырбеков көшесіне дейін диам.-150 мм су құбырын қайта құру	п.м.	2042	2042			39 008	34 110	- 4 898	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	-		34 110											
48		Қонаев даңғылы бойымен Верещагин көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін диам.-800 мм су құбырын қайта құру	п.м.	1451	1451			361 900	361 900	-		180 950		180 950											

Р/С №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерді ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шарлар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Нетізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық		Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске			
				жоспар	нақты							амортизация	пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
49		Ақбай Қарасу су қоймасындағы су құбырын қайта құру	п.м.	3792	3792			469 513	469 513	-		469 513													
50		Г. Орманов көшесі мен Адырбеков көшесінен Қазыбек биконшесіне дейін диам. 110 және 150 мм-ді су құбыры желісін қайта құру	п.м.	779	779			23 297	12 834	- 10 463	нақты әзірленген жобалық-сметалық құжаттамаға және ведомстводан тыс сараптама қорытындысына байланысты	-		12 834											
51		Қазыбек би көшесімен Ордабасы алаңынан Төрекұлов көшесіне дейін диам. 300 мм. су құбыры желісін қайта құру	п.м.	1845	922			82 500	41 646	- 40 854	бюджеттік қаржыландырудың (субсидия) болмауына байланысты	396		41 250											
52		Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Қалдаяков көшесінен Жангелдин көшесінен №13А үйге дейін д-200мм су құбыры желісін қайта құру	п.м.	365	365			5 942	5 942	-		- 0		5 942											
53		Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Республика даңғылынан Қалдаякова көшесіндегі d-150 мм су құбырын қайта құру	п.м.	220	365			4 916	4 916	-		- 0		4 916											
54		Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Түркістан к-сі, № 20, Қазыбек би көшесі, № 15 бұрышымен ЖҮСЕК дейін D-76 мм су құбырын қайта құру	п.м.	100	100			1 020	1 019	- 1		- 0		1 019											
55		Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Конаев бульвары-дан № 1 үйге дейін, Тыныбаев көшесіндегі d-110 мм су құбырларын қайта құру	п.м.	500	500			3 802	3 754	- 48	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	- 0		3 754											
56		Рысқұлов көшесінде д-160 мм су құбыры желісінің құрылысы	п.м.	180	180			2 316	2 224	- 92	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	0		2 224											
57		Ташкент тас жолы бойында Арғымақ базарының аумағында орналасқан тұтынушыларға арналған 100 мм су беру желісінің құрылысы	п.м.	526	526			2 724	2 724	-		-		2 724											
58		Шымкент қаласы Республика даңғылы бойымен Бейбітшілік көшесінен Айбергенов көшесіне дейін диам.-300 мм су құбырын қайта құру	п.м.	537	537			13 968	13 968	-		- 0		13 968											
59		Темір тас жолында, Байдібек би көшесінен Байтұлы баба көшесіне дейін, Шымкент қаласының Абай ауданы, d-300 мм су құбырын қайта құру	п.м.	430	430			15 913	15 914	1		15 914													
60		Шымкент қ, Абай ауданы, 1-Мамыр көшесі бойымен Кремлевская көшесінен Театральная көшесіне дейін, д-150мм су құбырын қайта құру	п.м.	550	550			15 747	15 747	-		- 0		15 747											
61		Республика даңғылы бойымен d-46.48.50 дейін, Исмаилова көшесінен d-20.22 дейін, Молдағұлова көшесінен d-29.31 дейін сумен жабдықтау желісін қайта құру. Шымкент қаласының Абай ауданы	п.м.	620	620			20 734	20 734	-		- 0		20 734											
62		Республика даңғылы бойындағы № 14.16.16 үйлерге дейін d-150 мм су құбырын қайта құру. Шымкент қаласының Абай ауданы	п.м.	507	507			11 120	11 120	-		0		11 120											
63		1 Мамыр № 9.9а, П, 11а, 13.13а, 15.15а, үйлері, Театральный көшедегі № 20,22,22а, 24,26 үйлерге, Жарқынбеков көшесі № 17.17а, 19 үйлері, балабақша, Гагарин көшесі № 72,74,76,78,80,82,84,86 үйлеріне диам.-100/50 мм су құбырын қайта құру.	п.м.	650	650			17 875	17 023	- 852	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	- 0		17 023											
64		Шымкент қаласының Абай ауданы Ынтымақ-2 ықшам ауданынан Есенов көшесіне дейін д.-160 мм. су құбырын қайта құру.	п.м.	1265	1265			18 939	18 939	-		-		18 939											
65		Шымкент қ., Абай ауданы, Сеченов көшесі бойымен Абай көшесінен Шаумян көшесіне дейін диам. 160 мм. су құбырын қайта құру	п.м.	641	641			18 144	18 144	-		- 0		18 144											
66		Абай ауданы Наурыз ықш. ауд. №1а, 1б, үйлеріне диам. 100 мм су құбырын қайта құру	п.м.	183	183			4 168	4 168	-		-		4 168											
67		Абай ауданы Кремлевская көшесі бойымен Қалдаяков көшесінен Гагарин көшесіне дейін д-200мм су құбыры желісін қайта құру	п.м.	540	540			14 247	14 247	-		-		14 247											
68		Шымкент қ., Абай ауданы Мақталы көшесі бойымен Темір.тас жолы көшесінен д-100мм су құбыры желісін қайта құру	п.м.	505	505			10 097	10 097	-		-		10 097											
69		Кіші Самал м.ауданы Рысқұлбеков көшесі диам. 530 мм. Су құбыры желісін қайта құру	п.м.	125	125			10 840	10 840	-		10 840													
70		Айдын, Тұлпар көшесіндегі 13.14 су ұңғымасынан Шымкент қаласының Қаратау ауданындағы Дербес көшесіне дейінгі су құбырын қайта құру	п.м.	1493	746			131 200	75 341	- 55 859	бюджеттік қаржыландырудың (субсидия) болмауына байланысты	9 741		65 600											
71		Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, Азат шағын ауданындағы Тұлпар көшесіндегі d-300 мм су желісін қайта құру	п.м.	2088	2088			66 648	66 648	-		-		66 648											
72		Тассай диам.-400мм 1-жіптік су желісін қайта құру	п.м.	1055	1055			23 679	23 679	-		-		23 679											
73		Тассай диам.-600мм 1-жіптік су желісін қайта құру	п.м.	1300	750			182 000	90 148	- 91 852	бюджеттік қаржыландырудың (субсидия) болмауына байланысты	-		90 148	-										
		Жиынтығы:		**36980**	**33754**			**2 782 342**	**2 331 993**	**- 450 349**		**1 083 805**	-	**1 248 188**	-										
		II Тарау бойынша Барлығы	**0**	**48809**	**46084**			**3 152 380**	**2 750 761**	**- 401 619**		**1 502 573**	-	**1 248 188**	-										
		III ТАРАУ. КӨРІЗ СУЛАРЫН ТАСЫМАЛДАУ								-															
74		Гагарин 14 көшесінен Жеңіс 7 көшесіне дейін көріз коллекторын қайта құру	п.м.	1490	745			239 400	119 700	- 119 700	бюджеттік қаржыландырудың (субсидия) болмауына байланысты	-		119 700	-										
75		№2 коллектордың 3-ші қатарын қайта құру Ерубаева. Арай Тан көшеден д-1200 мм	п.м.	1020	1020			266 000	266 000	-		133 000		133 000											
76		Алпысбаев көшесімен Сайдығанидан Нұрпейісов көшесіне дейін д-250мм көріз коллекторін қайта құру.	п.м.	1680	840			37 200	37 200	-		18 600		18 600											

Р/С №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерді ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шарлар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Нетізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық		Ысырапты төмендету, %, бекітілген инвестициялық		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске			
				жоспар	нақты							амортизация	пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
77	Сарқынды суларды бұру қызметтері	Елшібек батыр көшесінен Ақназархан көшесімен Цемпосолкадағы Койгелді батыр көшесіне дейінгі д-300мм кәріз желісін қайта құру	п.м.	1442	721			151 629	78 877	- 72 752	бюджеттік қаржыландырудың (субсидия) болмауына байланысты	3 062		75 815											
		Жиынтығы:		**5632**	**3326**			**694 229**	**501 777**	**- 192 452**		**154 662**	-	**347 115**	-										
		III Тарау бойынша барлығы:		**5632**	**3326**			**694 229**	**501 777**	**- 192 452**		**154 662**	-	**347 115**	-										
		IV ТАРАУ. АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЗАРТУ								-															
78		Ағынды суларды тазарту қондырғысындағы темір қоршауларды қалпына келтіру	п.м.		2250				16 219	16 219	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	16 219													
79		Ағынды суларды тазарту алаңында бейнебақылау орнату	жинак.		1				721	721	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	721													
80		Залалсыздандырумен және "Сибфлок" флокулянтын залалсыздандыру арқылы Шымкенттегі көрізді тазарту қондырғысының бар тұнба учаскелерінде ашытылған шлам жүйесін салу	нысан	1	1			17 916	17 270	- 646	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	17 270													
		Жиынтығы:		**1**	**2251**			**17 916**	**34 210**	**16 294**		**34 210**	-	-	-										
		IV Тарау бойынша барлығы:		**1**	**2251**			**17 916**	**34 210**	**16 294**		**34 210**	-	-	-										
	Суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтері	**V ТАРАУ. ЖӨБАЛАУ-ІЗДЕНІС ЖҰМЫСТАРЫ**								-															
81		Су шараушылығында жөндеу-қалпына келтіру, құрылыс, қайта құру жұмыстарын жобалау	дана	110	110			182 000	198 143	16 143	әзірленген жобалау-зерттеу құжаттама фактісі бойынша жобалық-сметалық құжаттамаға келісім жасалды	198 143													
82		Кәріз шараушылығында жөндеу-қалпына келтіру, құрылыс, қайта құру жұмыстарын жобалау	дана	8	8			8 000	8 000	-		8 000													
		Жиынтығы:		**118**	**118**			**190 000**	**206 143**	**16 143**		**206 143**	-	-	-										
		V Тарау бойынша барлығы:		**118**	**118**			**190 000**	**206 143**	**16 143**		**206 143**	-	-	-										
		VI ТАРАУ. ҚҰРЫЛЫС СМЕТАСЫНА КІРМЕЙТІН ЖАБДЫҚТАРДЫ САТЫП АЛУ (ҚҰНЫ НАРЫҚ БАҒАСЫМЕН).								-															
	Суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтері	**Арнайы техникалық құралдар мен автокөлік құралдарын сатып алу**								-															
83		Сорғы (терең, айналмалы және т.б.)	дана	24	24			6 794	6 794	-		6 794													
84		Дәнекерлеу қондырғысы (суасты, дәнекерлеу генераторы)	дана	7	4			4 279	4 279	-		4 279													
85		Жедел экипаждарға арналған металлды, жүк-адам тасуға арналған автокөлік	дана	3	3			22 977	32 626	9 649	Инвестициялық бағдарламаны түзету барысында жедел экипаждарды тасымалдауға арналған көлік құралдарын сатып алуға жоспарланған сома баға ұсыныстарының негізінде қабылданды. Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 402-бабы 1-тармағының 2-тармақшасына сәйкес көлік құралын сатып алу кезінде оның мөлшері ҚҚС есебімен ескерілді және көліктің нақты құны ашық тендер өткізілгенен кейін анықталды.	32 626													
86		Пневма дөңгелекті трактор	дана	2	2			32 000	31 680	- 320	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	31 680													
87		Мүмкіндігі шектеулі тұтынушыларға арналған электро көтергіш	дана		1				483	483	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	483													
88		Гидравликалық балға	дана		1				2 311	2 311	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	2 311													
89		Лас суға арналған мотор сорғысы	дана		2				280	280	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	280													
90		Сорғы қысымының датчигі	дана		1				644	644	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	644													
91		Жүгіру жолын тазалайтын щетка	дана		7				695	695	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	695													
92		Газонокосилка	дана		7				235	235	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	235													
93		Жабдықтар мен арнайы жабдықтарға арналған қосалқы бөлшектердің жиынтығы (каналды жуу машинасына,Питон-Е құрылғысына)	жиынтық	11	11			14 565	9 703	- 4 862	Инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде баға ұсынысы негізінде сатып алуға жоспарланған сома қабылданды. Нақты құны ашық тендерден кейін анықталды.	9 703													
94		Қуаттылығы 5,5 кВт гидравликалық станция	дана	1	1			7 668	7 388	- 280	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы және құралдың нақты бағасына байланысты	7 388													
95		Қуаттылығы 6.5 кВт электр станциясы	дана	2	2			537	537	-		537													
96		Генератор			2			-	297	297	Өндірістік қажеттілікке байланысты 2 бірлік генератор сатып алынды	297													
97		Ультрадыбыстық ағынды өлшегіштер	дана	2	2			3 270	3 270	-		3 270													
98		Болгарка	дана		2			-	248	248	Жедел бригадалардың өндірістік қажеттілігіне байланысты 2 бірлік сатып алынды	248													
99		Ұратын балға	дана	7	8			518	589	71	Жедел бригадалардың өндірістік қажеттілігіне байланысты қосымша 1 бірлік сатып алынды.	589													
		Жиынтығы:		**59**	**80**			**92 608**	**102 059**	**9 451**		**102 059**	-	-	-										
100	Суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтері	Стерилизацияға арналған «Кептіру шкафы» зертханалық құрал	дана	2	2			1 671	1 653	- 18	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	1 653													
101		«Құрғақ ауа термостаты» зертханалық құрал	дана	4	4			2 756	2 756	-		2 756													
102		«Центрифуга» зертханалық құрылғысы клиникалық	дана	1	1			1 560	253	- 1 307	Ақшаны үнемдеу үшін техникалық кеңестің шешімімен бұрын жоспарланған еуропалық өндірісті алмастыру үшін Қырғызстан Республикасының клиникалық өндірісіндегі «Центрифуга» зертханалық қондырғысын сатып алу туралы шешім қабылданды.	253													
103		Қатты заттарды анықтауға арналған "Алты орынды су моншасы" зертханалық құрал	дана	1	1			326	335	9	зертханалық жабдықтардың құны және сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	335													
104		«ВК-75 автоклавы» құрылғысы	дана	1	1			3 263	3 231	- 32	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	3 231													

Р/С №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығынды р туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерде и ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шарлар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық		Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске			
				жоспар	нақты							амортизация	пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
105		Зертханалық құрылғы «Муфель пеші 700-750 градус»	дана	1	2			1 120	2 218	1 098	Өндіріс қажеттілікке байланысты қосымша көз есебінен қосымша 1 дана зертханалық жабдық сатып алынды.	2 218													
106		Су есептегіш құралдарды тексеру және жөндейтін құрылғыны орнату	дана		1				991	991	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	991													
107		Зертханалық құрылғы «Баррометр БАМ 1 анероид»	дана	1	1			96	98	2	нақты құны бойынша	98													
108		Зертханалық құрылғы "Экотест-2000-pH-метр аралас электродпен"	дана	2	2			1 530	1 513	- 17	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	1 513													
		Жиынтығы:		**13**	**15**			**12 322**	**13 048**	**726**		**13 048**	-	-	-										
109		Әкімшілік - шаруашылық құралдар	дана		203				16 187	16 187	қосымша қаржыландыру көзі есебінен	16 187													
		Жиынтығы:		**0**	**203**			-	**16 187**	**16 187**		**16 187**	-	-	-										
		Оргтехника және компьютерлік шеткерлер								-															
110		Планшет	дана	10	10			1 078	711	- 367	Инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде баға ұсынысы негізінде сатып алуға жоспарланған сома қабылданды. Нақты құны ашық тендерден кейін анықталды.	711													
111		Өнеркәсіптік сервер	дана	2	2			16 253	16 253	-		16 253													
112		Компьютерлер	дана	37	38			9 960	7 610	- 2 350	Инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде баға ұсынысы негізінде сатып алуға жоспарланған сома қабылданды. Нақты құны ашық тендерден кейін анықталды.	7 610													
113	**Суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтері**	Принтер А4, сканер	дана	27	27			4 509	3 090	- 1 419	Инвестициялық бағдарламаны түзету кезінде баға ұсынысы негізінде сатып алуға жоспарланған сома қабылданды. Нақты құны ашық тендерден кейін анықталды.	3 090													
114		Проектор	дана	1	1			517	517	-		517													
115		Компьютерлік құрылғылардың қосалқы бөлшектері	дана		98				4 034	4 034	қосымша қаржыландыру көзіне байланысты өндірістік қажеттілікке байланысты компьютерлер үшін компоненттер сатып алынды	4 034													
116		Үздіксіз қуат көзі	дана	9	3			210	51	- 159	құрал-жабдықтың нақты құны мен сатып алу конкурсының нәтижесінен кейінгі келісім-шартқа сәйкес	51													
117		Конференция жүйесі	дана	1	1			653	650	- 3	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	650													
118		Интерактивті тақта жиынтығы	жиынтық	2	2			1 036	1 030	- 6	сатып алу конкурсының нәтижесінде үнемделген қаржы	1 030													
		Жиынтығы:		**89**	**182**			**34 216**	**33 946**	**- 270**		**33 946**	-	-	-										
		VI Тарау бойынша барлығы:		**161**	**480**			**139 146**	**165 240**	**26 094**		**165 240**	-	-	-										
		Барлығы:		**54890**	**52428**			**6 634 629**	**5 046 278**	**- 1 588 351**		**2 324 498**	-	**2 721 780**	-										