Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 13 тамыздағы "Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" №73 бұйрығының 5-қосымшасының 1- нысаны

"Су ресурстары - Маркетинг" ЖШС-нің 2020 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның 1 жартыжылдың қорытындысы бойынша орындалуы туралы есебі

Мың теңге

Р/С №	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат: Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны: жоспар	Заттай көрсеткіштердегі саны: нақты	Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі	Пайда мен шығындар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы: жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге: меншікті қаражат: амортизация	меншікті қаражат: пайда	Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**: Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша: өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша: өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	Ысырaптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске: жоспар	факт	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету: өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*
	Суды таратушы желілер арқылы беру қызметтері					**2020 жыл**	**0,4**									су шаруашылығы жүйелерінің қызметі - 19 896,6 мың.м3, 95,5%. кәріз жүйесінің қызметі - 12 138,9 мың.м3, 98,1%	су шаруашылығы жүйелерінің қызметі - 21 463,1 мың.м3, 105,3%. кәріз жүйесінің қызметі - 12 003,0 мың.м3, 97,9%	су шаруашылығы жүйелерінің қызметі 47,97% құрап, 2,14 (4,27%) төмендеді кәріз жүйесінің қызметі- 76,9% құрап, 0,3 (0,39%) төмендеді	су шаруашылығы жүйелерінің қызметі 48,06% құрап, 0,71 (1,45%) төмендеді кәріз жүйесінің қызметі- 77,03% құрап, 0,97 (1,24%) төмендеді	15,26%	15,26%	су-519 кәріз -1211	су-257 кәріз -598		
		I ТАРАУ. СУДЫ КӨТЕРУ																							
		по Тассай-Аксуйскому месторождению:																							
1		Ақбай-Қарасу су қоймасы аумағында су өткізгішті қайта құру	п.м.		343				103 599	103 599	Нақты тозуына (100%) байланысты болат сумен жабдықтау желілерінің стандартты қызмет ету мерзімі 30 жыл, су құбыры 1984 жылы салынған. Апатты оқиғалардың саны - жылына 2-3. Инв. № 900102467	103 599													
		I тарау бойынша жиыны:		**0**	**343**	**0**	**0**	**0**	**103 599**	**103 599**		**103 599**	**0**	**0**	**0**										
		II ТАРАУ. СУ ТАСЫМАЛДАУ																							
2		Су құбырлары мен сумен жабдықтау желілерінде су қысымын реттегіштерді орнату	дана		14				18 290	18 290	Сумен жабдықтау желілеріндегі судың жоғары қысымының салдарынан болатын апаттың алдын алу және желілердегі судың қысымын бақылау үшін су қысымын реттегіштерді орнату туралы шешім қабылданды.	18 290													
3		Орамдық-9 дана, ішкі орамдық-19 дана және жалпы көшелік-82 дана «С» класындағы су есептегіш қондырғыны орнату және ауыстыру.	дана		110				19 306	19 306	Суды сенімді есепке алуды ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі № 481 Су кодексінің талаптарына сәйкес сумен жабдықтау желілерінде судың жасырын шығуын және артық техникалық ысыраптарын уақтылы анықтау. 92-7-бап. Елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру саласындағы суды есепке алудың жалпы ережелері. 1-бап. Сумен жабдықтау жүйелерінде тарату желілері мен су тұтынушыларына жеткізілетін көздерден алынған судың көлемін толық есепке алу ұйымдастырылған. 2-тармақ. Суды есептеу міндетті болып табылады: 1) бірінші, екінші, үшінші және кейінгі көтеру насос станцияларында; 2) баланстық меншікті немесе су тұтынушыны сумен жабдықтау жүйелерімен пайдалану жауапкершілігін бөлу шекараларында; 3) көп пәтерлі тұрғын үйлерде (тұрғын үйлерде) жалпы үйдің су есептегіші арқылы. 92-8-баптың 2 және 3-тармақтарына сәйкес суды коммерциялық есепке алуды ұйымдастыру, деректерді қашықтан берумен төмен сезімталдық шегі жоғары метрологиялық класы бар суды өлшеу құралдарын орнату қарастырылған. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында кәсіпорын LPWAN және LoRaWAN технологиясын қолдана отырып, тоқсандық, көпшілікке арналған және жалпы су өлшеу құралдарынан деректерді қашықтықтан беру жүйесін енгізуде. Бұл шаралар суды сенімді есепке алу және жасырын жер асты суларының ағып жатқан жерлерін табу үшін жүргізіледі. Бұл шара стандартты техникалық ысыраптарды бекітілген деңгейге дейін төмендетуге мүмкіндік береді.	19 306													
4		Суды тарату желілерін қайта құру	п.м.		2500				13 065	13 065	Нақты тозуына (100%) байланысты сумен жабдықтау желілерінің қызмет ету мерзімі - 25 жыл, сумен жабдықтау желілері 1965-1980 жылдары салынған. Жылына 6 -7 апатты жағдайлар орын алады.	13 065													
5		Еңбекші ауданы, Север мөлтекауданында кәріз алаңының аумағында арнайы көліктер мен жабдықтарға арналған қорап пен сарай салу.	нысан		1				21 293	21 293	Атмосфералық жауын-шашыннан арнайы автокөліктер мен жұмыс жасайтын қондырғылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін сарай мен навес салу туралы шешім қабылданды.	21 293													
		Барлығы:		**0**	**2 625**	**0**	**0**	**0**	**71 954**	**71 954**		**71 954**	**0**	**0**	**0**										
		Су құбырлар желісі:																							
		Еңбекші аудандық су шаруашылығы																							
6	**Суды таратушы желілер арқылы беру қызметтері**	Су сорғы станциясынан 8 метр ТЭЦ 3- ке дейінгі диам-500 мм су тарқышын қайта құру	п.м.	8000				1 033 936		-1 033 936	Сумен жабдықтау желісіне телебақылау құрылғысымен жүргізілген тексеру нәтижесі желілерді одан әрі пайдалану мүмкіндігін көрсетті. Осыған байланысты, техникалық кеңесте берілген қаражатты көбірек ауыстыруды қажет ететін нысандарға бағыттау туралы шешім қабылданды.														
7		Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Жибек Жолы көшесімен Сайрам көшесінен бастап Фосфор МСЧ-ға дейінгі сумен жабдықтау желісін қайта құру	п.м.		2292				308 500	308 500	Нақты тозуға (100%) байланысты сумен жабдықтау желілерінің қызмет ету мерзімі 30 жыл, су құбыры 1972 жылы салынды. Апаттар саны жылына - 4. Инв. № 900109567	308 500													
8		Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Тәжібаева көш. Мәуелі көшесінен Адырбеков көшесіне дейін 300 мм сумен жабдықтау желісін қайта құру.	п.м.		690				16 150	16 150	Нақты тозуына (100%) байланысты сумен жабдықтау желілерінің қызмет ету мерзімі 30 жыл, су құбыры 1962 жылы салынған. Апаттар саны жылына - 3. Инв. № 900109389	16 150													
9		Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Сайрам көшесінен Аймауытов көшесіне дейін Ақназар хан көшесіндегі d-500 мм су құбырын қайта құру	п.м.		1433				53 250	53 250	Нақты тозуына (100%) байланысты сумен жабдықтау желілерінің қызмет ету мерзімі 30 жыл, су құбыры 1961 жылы салынған. Апаттар саны жылына - 5. Инв. № 900109488	53 250													
10		Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Маметова, Мәуелі, Аймауытов көшесінен Жандосов көшесіне дейін d-300 мм су беру желісін қайта құру.	п.м.		1513				28 050	28 050	Нақты тозуына (100%) байланысты сумен жабдықтау желілерінің қызмет ету мерзімі 30 жыл, су құбыры 1962 жылы салынған. Апаттар саны жылына - 4. Инв. № 900109426	28 050													
		Барлығы:		**8000**	**5928**	**0**	**0**	**1033936**	**405950**	**-627986**		**405950**	**0**	**0**											
		Аль-Фарабий аудандық су шаруашылығы																							
11		Қонаев көшесі бойымен Веращагин көш. Түркістан көш. дейінгі диам-900 мм су құбыры желісін қайта құру	п.м	2 000				409 900	180 950	-228 950	Нақты тозуға (100%) байланысты сумен жабдықтау желілерінің қызмет ету мерзімі 30 жыл, су құбыры 1990 жылы салынған. Апаттар саны жылына 6. Бұл нысан 2019 жылдан бастап өтпелі нысан болып табылады, іске асыру 228 950 мың теңгені құрады. Инв. №900109689	180 950													
12		Қазыбек би көшесімен Ордабасы алаңынан Төреқұлов дейін 300 мм сумен жабдықтау желісін қайта құру.	п.м.		1845				41 250	41 250	Нақты тозуына (100%) байланысты сумен жабдықтау желілерінің қызмет ету мерзімі 30 жылды құрайды, су құбыры 1973 жылы салынған. Апаттар саны жылына 8. Инв. №900109441	41 250													
		Барлығы:		**2 000**	**1 845**	**0**	**0**	**409 900**	**222 200**	**-187 700**		**222 200**	**0**	**0**	**0**										
		Каратау аудандық су шаруашылығы																							
13		Шымкент қаласының Қаратау ауданы, Айдын көшесі, Тұлпар көшесінен Дербес көшесіне дейінгі 13.14 су қабылдайтын ұңғымадан d-500 мм су беру желісін қайта құру	п.м.		1493				65 600	65 600	Нақты тозуына байланысты (100%) сумен жабдықтау желілерінің қызмет ету мерзімі 30 жыл, су құбыры 1981 жылы салынған. Апатты дағдайлардың саны жылына 2-3 апат. Инв. № 900110768	65 600													
		Барлығы:		**0**	**1493**	**0**	**0**	**0**	**65600**	**65600**		**65600**	**0**	**0**	**0**										
		II тарау бойынша жиыны:		**10 000**	**11 891**	**0**	**0**	**1 443 836**	**765 704**	**-678 132**		**765 704**	**0**	**0**	**0**										
		III ТАРАУ. КӘРІЗ СУЛАРЫН ТАСЫМАЛДАУ																							

Р/С №	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттелін көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шарлар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі		жоспар	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша		Ысыраптарды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
				жоспар	нақты							амортизация	пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
14	Сарқынды суларды бұру қызметтері	Ерубаева көш. Арай Тан көшесіне дейін д-1200 мм №2 коллектордың III-ші қатарын қайта құру.	п.м.		1020				133 000	133 000	Желілердің тозуына (100%) және кәріз желісіндегі үнемі апатты жағдайлардың орын алуына байланысты. Барлық құбырлар 1979 жылы салынған. Қызмет ету мерзімі - 30 жыл. Жылына бас тарту саны 4 рет. Инв. № 900111223	133 000													
15		Алпысбаев көшесімен Сайдығани көшесінен Нұрпейісов көшесіне дейін д-250мм коллекторды қайта құру	п.м.		1680				18600,0	18 600	Желілердің тозуына (100%) және кәріз желісіндегі үнемі апатты жағдайлардың орын алуына байланысты. Барлық құбырлар 1983 жылы салынған. Қызмет ету мерзімі - 30 жыл. Жылына бас тарту саны 5 рет. Инв. № 900100621	18600													
16		Елшібек батыр көшесімен Ақназархан көш. Цемпосельқадағы Қойгелді батыр көшесіне дейін д-300мм кәріз желісін қайта құру.	п.м.		1442				75 815	75 815	Желілердің тозуына (100%) және кәріз желісіндегі үнемі апатты жағдайлардың орын алуына байланысты. Барлық құбырлар 1982 жылы салынған. Қызмет ету мерзімі - 30 жыл. Жылына бас тарту саны 4-5 рет. Инв. № 900100818	75 815													
		Барлығы:		**0**	**4 142**	**0**	**0**	**0**	**227 415**	**227 415**		**227 415**	**0**	**0**	**0**										
		III тарау бойынша жиыны:		**0**	**4 142**			**0**	**227 415**	**227 415**		**227 415**	**0**	**0**	**0**										
		IV ТАРАУ. АҒЫНДЫ СУЛАРДЫ ТАЗАРТУ																							
17	Сарқынды суларды бұру қызметтері	Ағынды суларды тазарту қондырғысындағы қоршауларды қалпына келтіру	п.м.		**1 850**				4 185	4 185	«Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» 1999 жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 3-тармағының 4) тармақшасына сәйкес және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 3 сәуірдегі № 191 қаулысына сәйкес терроризмге осал объектілерді терроризмге қарсы қорғау жүйесіне қойылатын талаптарды орындау мақсатында жұмыстар жүргізілді	4 185													
		IV тарау бойынша жиыны:		**0**	**1 850**			**0**	**4 185**	**4 185**		**4 185**	**0**	**0**	**0**										
		V ТАРАУ. ЖОБАЛАУ-ІЗДЕНІС ЖҰМЫСТАРЫ																							
18	Суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтері	Су және кәріз шараушылығында жөндеу-қалпына келтіру, құрылыс, қайта құру жұмыстарын жобалау						38 650	72 612	33 962	«Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» талапқа сәйкес 60-бап. Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттама. Нысандар мен олардың кешендерін салу (қайта құру, қалпына келтіру, кеңейту, техникалық қайта жарақтандыру, модернизациялау, күрделі жөндеу), сондай-ақ коммуникацияларды төсеу, аумақты инженерлік дайындау, абаттандыру және көгалдандыру белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау (жобалық-сметалық) құжаттамасына, егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларының тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады, сонымен қатар, жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстардың нақты орындалуына байланысты	72612													
		V тарау бойынша жиыны:		**0**	**0**			**38 650**	**72 612**	**33 962**		**72 612**	**0**	**0**	**0**										
		VI тарау. Құрал-жабдықтар мен технологияларды сатып алу																							
		Арнайы техникалық құралдар мен автоколік құралдарын сатып алу																							
19		Апатты жағдайда шұғыл әрекет ету бригадасына толық металды жүк-жолаушылар автоколігін сатып алу	ед.		6				19 085	19 085	Жедел бригадалардың сумен жабдықтау және кәріз желілеріне қызмет көрсету үшін. Қолданыстағы аварияльқ көлік іс жүзінде тозған. Көліктің бұзылуына байланысты тоқтап қалуы жылына 10-12 реттен асады. Нәтижесінде апат болған жерге дер кезінде жедел жеткізілмейді. автоколіктер 1995-2003 жж сатып алынған. Апаттық көліктер паркін жаңарту қажеттілігі туындады.	19 085													
		Барлығы:		**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**19 085**	**19 085**		**19 085**	**0**	**0**	**0**										
		Құралдар, компьютерлік техникалар, өндірістік құрылғылар, агрегаттар, аппараттар және материалдық емес активтер																							
20	Суды таратушы желілер арқылы беру және сарқынды суларды бұру қызметтері	Әкімшілік-шаруашылық құрылғы							2701	2 701	Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V «Еңбек кодексінің» 23-тармағының талаптарына сәйкес «Су ресурстары - Маркетинг» ЖШС қызметкерлерінің еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін.	2701													
		Барлығы:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 701**	**2 701**		**2 701**	**0**	**0**	**0**										
		Кеңсе жабдықтары және компьютерлік құрылғылар																							
21		МФУ принтер А4, сканер			16				914,1	914,1	Принтерлердің іс жүзінде: қағазды тарту, беру және шығару механизмдерінің тозуына байланысты ескілерін қалпына келтіру мүмкін болмағандықтан және қосалқы бөлшектерді өндіруші тарапынан нарыққа шығару тоқтатылғандықтан жаңаларына ауыстырылды.	914,1													
22		Компьютер жиынтығы			18				2580	2 580	Компьютерлердің нақты тозуына (10 жылдан астам) байланысты, олар моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген, техникалық талаптарға сай келмейді (компоненттер мен қосалқы бөлшектер шығарылмайды), «Шымкент», «Водоканал», «ГИС» «ИнГЕО», «Канцелярия», «Sales Expert» сервистік бағдарламалары (жедел жадтың болмауы және қатты дискіде орын болмауы) жұмыс істемейді.	2580													
23		Компьютерлік құрылғылардың қосалқы бөлшектері							948	948	Қосалқы бөлшектердің нақты тозуына және кеңсе жабдықтарын жедел пайдалану қажеттілігінің артуына байланысты бөлшектерді сатып алу қажеттілігі туындады. Бұл компоненттер қолданыстағы компьютерлер мен сыртқы құрылғыларды жаңартуға көмектеседі.	948													
		Барлығы:		**0**	**34**	**0**	**0**	**0**	**4 442**	**4 442**		**4 442**	**0**	**0**	**0**										
		VI тарау бойынша жиыны:		**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**26 228**	**26 228**		**26 228**	**0**	**0**	**0**										
		Инвестициялық бағдарлама бойынша барлығы:		**10 000**	**18 266**			**1 482 486**	**1 199 742**	**-282 744**		**1 199 742**	**0**	**0**	**0**										